

Realisatie Doorstromingsprogramma 2016

Blok 1: Uitvoering van de studies 2015

Afdeling	Project-fasenr	Projectnaam	Projectfasenaam	Locatie	Kmpt. (van)	Kmpt. (tot)	Effectief budget	Reserve budget	Vastgelegd	Opmerkingen
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	6063-1	Aanpassen en vernieuwen van VRI installaties ikv corridors	werken	AWV Antwerpen			300		391.462,92	
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	6063-1	Aanpassen en vernieuwen van VRI installaties ikv corridors	werken	AWV Antwerpen				300	290.566,04	
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	40810-1	infrastructurele aanpassingen ifv corridorstudies	fase 1	AWV Antwerpen			350		376.950,00	
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg	40682-2	Doorstromingsoptimalisatie corridor N702	N702/N78 - Realisatie maatregelen corridorstudie	AWV Limburg			800		1.071.846,07	
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen	40675-2	Doorstromingsoptimalisatie Tramlijn 4	Heraanleg van het kruispunt Groot - Brittaniëlaan - B. Spaelaan	R40	8,1	8,6		700		Reserve, nog technische studie nodig, pas aan te besteden in 2018
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	40807-1	Uitvoering corridorprojecten 2015 op de volgende assen: N2 - N3 - N25 - N26 en N251	Uitvoeren corridorprojecten 2015	AWV Vlaams-Brabant			1.220		432.089,79	Twee percelen owv budgettaire redenen naar 2017
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	40829-1	Uitvoering van maatregelen uit OV-corridorstudies en andere beperkte aanpassingen ter bevordering van het openbaar vervoer	werken	AWV West-Vlaanderen			500			Hernomen in 2017.
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	6986-1	Roeselare N32: doorstromingsmaatregelen Brugsesteenweg (rotonde tot Noordlaan)	fase 1	N32	30	30,7		700		Reserve, kan pas in 2018
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	40804-1	Corridorstudie N202 nabij ring rond Brussel	Corridorstudie N202 nabij ring rond Brussel	N202	1,5	2,5	50			Project wordt mee opgenomen in het studiecontract voor de R0.
Totaal blok 1							3.170	1.700	2.562.914,82	

Blok 2: Corridorstudies 2016

Afdeling	Project-fasenr	Projectnaam	Projectfasenaam	Locatie	Kmpt. (van)	Kmpt. (tot)	Effectief budget	Reserve budget	Vastgelegd	Opmerkingen
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	40808-1	corridorstudie tram-bus. N173-R10: Kontich tot Berchem-station	studie	AWV Antwerpen			100			Gepubliceerd, maar bleek veel duurder te worden dan ingeschat. aanbesteding terug ingetrokken om europees te publiceren. Vastgelegd begin 2017 - 404.245,15 euro
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen	40860-1	The Loop Gent: tramlus	Studie	411 - Gent & Autosnelwegen				1		Studiebestek De Lijn loopt achterstand op. Geen vastlegging genomen in 2016
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen	525-3	Studie en uitvoering lijnenbundel 7 - aandeel AWV	fase 3: studie lijnenbundel 7: AWV - aandeel in studie - opdracht door de Lijn	N43	2,5	5,9	750			Studiebestek De Lijn loopt achterstand op. Geen vastlegging genomen in 2016
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	40859-1	Studies corridors trambussen	Brabantnet Willebroek - Brussel	AWV Vlaams-Brabant			100			Input moet van De Lijn komen. Hernomen in 2017.
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	40859-2	Studies corridors trambussen	Brabantnet ringtram (Jette - Brussels Airport)	AWV Vlaams-Brabant				1		Input moet van De Lijn komen. Hernomen in 2017.
Totaal blok 2							952	0	0,00	

Blok 3: Lopende engagements

Afdeling	Project-fasenr	Projectnaam	Projectfasenaam	Locatie	Kmpt. (van)	Kmpt. (tot)	Effectief budget	Reserve budget	Vastgelegd	Opmerkingen
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	6064-2	N12-Schildre: Heraanleg wegvak ikv doorstroming OV	fase 1	N12	11	13	1.600		1.526.730,03	
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	6067-1	Aanpassen bushaltes in district Geel+Puurs	werken	114 - Geel			300		223.850,00	

Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	6585-1	Aanpassen bushaltes en kleine ingrepen ikv doorstroming OV in district Antwerpen	fase 1	121 - Antwerpen			150			Dit is gecompenseerd in studie trambussen. Hernomen op programma 2017 en ook al vastgelegd in 2017 (138.095,24 euro incl. btw)
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	6585-1	Aanpassen bushaltes en kleine ingrepen ikv doorstroming OV in district Antwerpen	fase 1	121 - Antwerpen			250			Reserve, om budgettaire redenen niet in 2017
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	40578-1	aanpassen bushaltes (samen met structureel onderhoud 2188)	werken	N115	11	16	850		772.609,59	
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	40580-1	Optimalisatie P+R	werken	A21	32	32			100	Reserve. Zowel AWW als De Lijn zien geen noden meer hier.
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	40809-1	VLCC randbestekken (tellingen, detectie, ...)	fase 1	AWV Antwerpen			150		149.024,33	
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen	40809-1	VLCC randbestekken (tellingen, detectie, ...)	fase 1	AWV Antwerpen			150		149.024,33	
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg	4113-1	aanpassing bushaltes in kader van doorstroming	fase 1	AWV Limburg			850		499.645,07	
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg	4582-1	aanleg busbaan tussen Voorstraat en Universiteit Hasselt	fase 1	N702	1	4	1.800			Reserve, hernomen in 2017
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg	6215-1	aanpassing verkeerslichten ikv busbeïnvloeding	fase 1	AWV Limburg			300		389.155,83	
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg	6218-2	studie omtrent OV maatregelen N78 in Maasmechelen nav streefbeeld	realisatie in fasen	N78	17	22	700			studie is nog niet ver genoeg gevorderd om reeds tot aanbesteding of onteigening te kunnen overgaan. Naar 2018 ten vroegste
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg	40833-1	Optimalisatie VRI's	Optimalisatie VRI's	AWV Limburg			400		403.709,13	
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg	40834-1	Doorstromingsbevorderende maatregelen halte R70 - Dusartplein Hasselt	Doorstromingsbevorderende maatregelen halte R70 - Dusartplein Hasselt	R70	1,8	1,8	150			Wordt mee uitgevoerd in de grote aanbesteding voor corridor N702
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg	40837-1	Carpoolparking Houthalen-Helchteren: verbetering bediening snelbus	Carpoolparking Houthalen-Helchteren: verbetering bediening snelbus	N715	9,5	9,7	150			Wordt hernomen in 2017
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen	4094-1	Verplaatsen van bushaltes, realiseringen van uitstulpingen en busbanen langs gewestwegen in Oost-Vlaanderen door middel van kleine ingrepen.	fase 1	AWV Oost-Vlaanderen			400		511.385,14	
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen	4910-2	Herinrichting kruispunt Driekoningen	fase 2: uitvoering	R42	3,1	3,1	1.750		2.178.141,15	
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen	5680-1	Leveren en plaatsen van apparatuur voor busbeïnvloeding, aanleggen van in- en uitmeldlussen .	fase 1	AWV Oost-Vlaanderen			500		1.253.320,13	
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen	6593-2	N466. Haalbaarheidsstudie ikv de herinrichting van de Drongenseseenweg ifv de doorstroming OV en een fietsoversteek.	fase 2: uitvoering	N466	0	0,4	1.000			Reserve, naar 2018 gezien studie nog moet opgestart worden
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen	6980-1	Aanpassingen ter hoogte van busstation Dampoort	1: Haalbaarheidsstudie voor een ondergrondse kruising t.h. het knooppunt Dampoort	R40	0,5	0,6	100		91.250,94	
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	4554-1	Uitbouw van uitstulpende haltes binnen de bebouwde kom	fase 1	AWV Vlaams-Brabant			150		165.375,00	
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	6045-1	Raamcontracten investeringen doorstroming cel EM - Vlaams-Brabant	fase 1	AWV Vlaams-Brabant			220		350.000,00	
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	6494-1	Herinrichting Woluwelaan tussen Kerklaan en de N21 Haachtsesteenweg	aandeel bus-/trambaan	R22	17,3	17,9	1.600			Hernomen in 2017.
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	6494-2	Herinrichting Woluwelaan tussen Kerklaan en de N21 Haachtsesteenweg	werfondersteuning	R22	17,3	17,9	30		34.031,98	
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	6494-2	Herinrichting Woluwelaan tussen Kerklaan en de N21 Haachtsesteenweg	werfondersteuning	R22	17,3	17,9	30			Reserve
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	40742-2	Herinrichting Ninoofsesteenweg	Voorontwerpstudie N8 - doorstroming openbaar vervoer	N8	3,9	19	100			Hernomen in 2017.
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant	40806-1	N9: studie hoogwaardig openbaar vervoer te Asse	N9: studie hoogwaardig openbaar vervoer te Asse	N9	6	18	200			Reserve, hernomen in 2017

Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	4796-2	N8 Wevelgem - Kortrijkstraat. Doorstromingsmaatregelen - aansluitend op project Wevelgem	ontwerpstudie	N8	91	92	150			Hernomen in 2017.	
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	6100-1	Stationsomgeving Brugge: aanleg busbaan vanaf Spoorwegstraat tot Barrièrestraat; samen met TV3V-project (delen 3 en 6)	fase 1	N342	0,7	1,2		550		Reserve. Naar later verschoven want Brugge wil geen werken meer voor verkiezingen	
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	6105-2	Beveiliging van kusttram en aanpassing van kruispunten en bushaltes t.b.v van het openbaar vervoer in prov WV	werken 2016	AWV West-Vlaanderen			600		566.999,95		
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	6106-1	Elektrische installaties: plaatsen en/of aanpassen van verkeerslichten met beïnvloeding ten behoeve van het openbaar vervoer	fase 1	AWV West-Vlaanderen			650		650.000,00		
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	6110-1	N33 Oostende: aanleg busbaan Duinkerkeseweg - Steense Dijk	fase 1	N33	2,6	3	200		350.874,59		
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	40305-1	OV-corridor R30 Brugge	fase 1	R30	1	8,7		450		Reserve, onduidelijk waarom niet meer op programma - Lieven?	
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	40592-1	Hoogwaardig Openbaar Vervoer Kortrijk: verkeersstudie met microsimulatie	studieopdracht doorstroming	312 - Kortrijk			100		64.710,80		
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	40830-1	Corridorstudie tbv doorstromingsoptimalisatie Varsenare - Brugge station	studie	311 - Brugge + autosnelwegen Noord			150		158.255,62		
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen	40831-1	herinrichting en beveiligen van kruispunten op N34 in kader van nieuw tracé kusttram Lombardsijde	werken	N34	48,5	50,5	1.000			Budgettaire ingepland bij De Lijn in op reserve 2017, wordt dus niet vastgelegd in 2016, hernomen in 2017	
Afdeling Elektromechanica en Telematica	5640-1	A.1.1. Coördinatie van verkeerslichten ten behoeve van de doorstroming	fase 1	Vlaanderen			1.000		1.587.085,69		
Totaal blok 3								13.930	4.900	12.075.179,30	

Afdeling	Project-fasenr	Projectnaam	Projectfasenaam	Locatie	Kmpt. (van)	Kmpt. (tot)	Effectief budget	Reserve budget	Vastgelegd	Opmerkingen
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen	4910-3	Herinrichting kruispunt Driekoningen	fase 3: VRI	R42	3,1	3,1			643.068,79	
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg	4777-1	busbaan Crutzenstraat naar nieuwe stelplaats De Lijn		N2					2.368.008,24	
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant		Kleine ingrepen voor busdoorstroming in Vlaams-Brabant							350.000,00	
Vlaanderen		Diverse kleine vastleggingen, herzieningen, verrekeningen, onteigeningen,...							577.656,37	

TOTAAL								18.052	6.600	18.226.827,52	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	----------------------	--