

U ontvangt deze nieuwsbrief over de werken aan het op- en afrittencomplex van de E17 in De Pinte omdat u zich abonneerde via www.wegenenverkeer.be/depinte.

Aangepaste planning wegens verzadigde grond

De werken aan het op- en afrittencomplex van de E17 naar de N60 (De Pinte) liggen al enige tijd stil. Deze winter hebben we uitzonderlijk veel regenval gehad. De grond kon dit niet meer slikken, en het overtollige water kon niet voldoende worden afgevoerd. In combinatie met de hoge grondwaterstand en de specifieke eigenschappen van de grond ter plaatse resulteerde dit in een te natte, en daardoor onwerkbare, ondergrond.

Om de grond weer toegankelijk te maken voor zwaar materieel is de aannemer daarom deze week gestart met de bemaling van de site. Dit betekent concreet dat het water wordt opgepompt en afgevoerd. Deze bemalingswerken duren naar verwachting tot begin mei. We hopen dankzij deze bemaling de eigenlijke werken opnieuw te kunnen hervatten in de loop van de maand mei. Hierbij werken we aan de aanleg van de nieuwe afrit komende uit de richting Kortrijk, zonder hinder voor het verkeer.



Voorlopige planning

Zoals we in januari hadden gecommuniceerd zou hierdoor de planning kunnen schuiven. Inmiddels is de aangepaste voorlopige planning (streefdata) gekend:

- einde werken fase 1A: juni/juli 2018
- werken fase 1B: zomer 2018
- werken fase 2: najaar 2018
- werken fase 3: voorjaar 2019
- werken fase 4: zomer 2019

Dit betekent dat de fase 1B, de eerste fase met impact voor het verkeer op de N60 en de E17, zal verschuiven naar de zomer.

Deze planning kan nog schuiven afhankelijk van de weersomstandigheden.



Alle info en plannen vindt u terug op www.wegenenverkeer.be/depinte



Facebook



Twitter



YouTube



Website

U heeft zich ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief over de heraanleg complex De Pinte.

[uitschrijven](#) - [mijn gegevens aanpassen](#)

Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Oost-Vlaanderen
 Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81
 9000 Gent

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be