

## V.6. Vastleggingsrapport investeringsprogramma AWV 2016

Afdeling	Projectfas	Projectnaam	Projectfasenaam	Rubriek	Locatiecategorie	Locatie	Gemeente	Bedrag	Resi	Status	Vastleggingsbedrag	Reden van afwijking raming?	Reden van niet-vastlegging?	Op programma 2017?
Antwerpen	19-1	FAST-project	Perceel 1: Ring (V2 - 3de jaar)	B	Hoofdweg	R1	Antwerpen	500		1	519.979,35			
Antwerpen	155-1	Aanpassing en vernieuwing signalisatie. Leveren en plaatsen van veiligheidsinrichtingen.	werken	S	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		400		1	1.371.092,00			
Antwerpen	176-1		Werken	Ob	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		150		1				
Antwerpen	285-1	Aanleg ring rond Zoersel	studie	Wn	Secundair	N14	Zoersel	93		1	93.678,20			
Antwerpen	285-2	Aanleg ring rond Zoersel	onteigeningen	Wn	Secundair	N14	Zoersel	300		1	300.000,00			
Antwerpen	340-1	Merksem : doortocht Oude Bareellei	fase 1	D	Secundair	N115	Antwerpen	100		4				
Antwerpen	482-1	Herinrichting doortocht Olen	werken	D	Secundair	N152	Olen	700	X	4				Ja
Antwerpen	585-1	Herstellingen aan de kunstwerken.	Werken	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		750		1	395.620,49			
Antwerpen	863-1	Mechelen : Structureel onderhoud Brusselsesteenweg en herinrichting kruispunt aan Carrefour	wegeniswerken	Iv	Secundair	N1	Mechelen	350		1	903.401,26			
Antwerpen	1803-1	structureel onderhoud over resterend gedeelte	fase 1	Or	Secundair	N120	Antwerpen	1000		4				Ja
Antwerpen	1826-4	doortrekking tot N177	onteigeningen F3, 2e deel +3e deel	Wn	Secundair	N171	Kontich	300		4				Ja
Antwerpen	2088-3	Verbetering verbinding tussen ring Mol en ring Geel	Vervolgstudie	Id	Secundair	N71	Geel	100	X	4				Ja
Antwerpen	2172-5	structureel onderhoud Sint-Job-in-'t-Goor-Brecht: Structureel onderhoud	St.-Job - Brecht richting NL	Or	Hoofdweg	A1	Brecht	3000		1	3.212.863,51			
Antwerpen	2188-1		werken	Or	Secundair	N115	Brecht	2424		1	2.198.965,76			
Antwerpen	2505-4	Herinrichting N14 te Zandhoven	Fase 3a : werken	F	Secundair	N14	Zandhoven	2000	X	4				Ja
Antwerpen	2505-6	Herinrichting N14 te Zandhoven	Fase 3a : onteigeningen	F	Secundair	N14	Zandhoven	200		4				Ja
Antwerpen	2680-1	Bodemsanering	fase 1	B	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		250		1	141.650,00			
Antwerpen	2681-1	Veiligheidscoördinatie	Diensten	B	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		150		1	111.276,46			
Antwerpen	2682-2	Heraanleg wegverharding E34	werken Beerse-Turnhout West, beide richtingen	Or	Hoofdweg	A21	Vosselaar	4620	X	4				Nee
Antwerpen	2688-1	Retie: Ring om Retie, aanleg vak N18-N118	studie	Wo	Niet gedefinieerd	R18	Retie	120		4				Ja

Antwerpen	2764-1	Mobiliteitsstudies: tracéstudies, modelberekeningen, ondersteuningscontract model, streefbeeldstudies	Streefbeeld- en mobiliteitstudies, MER's,...	B	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		400	4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	2764-3	Mobiliteitsstudies: tracéstudies, modelberekeningen, ondersteuningscontract model, streefbeeldstudies	Ondersteuningscontract MP2020	B	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		460	1	459.103,04			
Antwerpen	3320-1	Heraanleg wegenis + parking binnen fietspadenproject Masterplan	fase 1	F	Secundair	N12	Antwerpen	1500	1	4.415.548,67		Wordt deels vastgelegd op MH 221	
Antwerpen	3414-1	Extra kosten voor onteigeningen en verrekningen.	fase 1	NG	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		6976	1			zeer veel aktes verleden omw oude dossiers	
Antwerpen	3829-2	Herinrichting diverse kruispunten Kanaalweg - Industrielaan Laakdal/Meerhout	onteigeningen (door IOK)	Iv	Primair 2	N156	Geel	500	4			vertraging in opmaak MB. Onderhandelingen zijn nu volop bezig. Betaling voorzien in 2017.	Ja
Antwerpen	3963-1	Onderhoud en kleine herstellingen aan de TERN-tunnels	Werken	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		2627	1	2.626.565,71			
Antwerpen	5448-1	Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid (3 percelen)	DK Antwerpen	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		350	1	252.737,20		minder vastgelegd gezien het lopende dossier van allerlei ingrepen.	
Antwerpen	5448-4	Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid (3 percelen)	DK Brecht	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		250	1	121.204,05		Minder nood aan ingrepen voor de PCV. Dit is geen stockbestek maar nominatief.	
Antwerpen	5448-5	Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid (3 percelen)	DK Vosselaar	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		250	1	225.250,00			
Antwerpen	5448-6	Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid (3 percelen)	DK Geel	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		300	1	326.761,64			
Antwerpen	5448-7	Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid (3 percelen)	DK Puurs	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		250	4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	5448-8	Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid (3 percelen)	VRI; nieuw driekleurige verkeerslichten PCV	EM-A. 1.1	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		600	1	600.000,00			
Antwerpen	5455-1	Havenwegen; structureel onderhoud rijbaan en fietspaden	Werken	Or	Gebiedsgebonden	121 - Antwerpen		1490	1	1.490.627,94			
Antwerpen	5460-1	Structureel onderhoud ring	Werken fase1	Or	Primair 2	R13	Turnhout	800	4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	5464-1	Structureel onderhoud rijweg + fietspad samen met riolering gemeente	studie	Of	Secundair	N13	Olen	120	4			dossier is aanbesteed door Aquafin. Gunningsverlsag is niet tijdig bij ons geraakt om vastlegging nog te kunnen nemen.	Ja
Antwerpen	5464-2	Structureel onderhoud rijweg + fietspad samen met riolering gemeente	werken	Of	Secundair	N13	Olen	1000	4			dossier is aanbesteed door Aquafin. Gunningsverlsag is niet tijdig bij ons geraakt om vastlegging nog te kunnen nemen.	Ja
Antwerpen	5585-1	N180 - Vervangen vetuste VRI installaties Noorderlaan (ikv overdracht)	fase 1	EM-A. 1.2	Gebiedsgebonden	121 - Antwerpen		400	1	400.000,00			
Antwerpen	5822-1	heraanleg verharding fietspad + rijweg - samen met Aquafin	heraanleg verharding	Or	Secundair	N103	Mol	300 X	4				Ja
Antwerpen	5921-1	VRI; Vervangen vetuste installaties (algemeen + LED-ombouw)	Werken	EM-A. 1.2	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		800	1	800.000,00			

Antwerpen	5922-1	VRI; Vervangen lantaarns met gloeilampen door LED	fase 1	EM-A.1.2	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		500	1	500.000,00				
Antwerpen	5925-1	Vernieuwen hoogspanningscabines en hoogspanningsmateriaal	werken	EM-A.6	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		800	1	800.000,00				
Antwerpen	5925-2	Vernieuwen hoogspanningscabines en hoogspanningsmateriaal	risico-analyses	EM-A.6	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		50	1	50.000,00				
Antwerpen	5928-2	Vervangen brug O22	Herbouwen brug noord	Ok	Hoofdweg	A13	Grobbendonk	4153	1	4.153.196,27				
Antwerpen	5953-1	OV; nieuwe projecten buiten wegenwerken	Werken	B	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		250	1	250.000,00				
Antwerpen	5959-1	QW17 : Optimaliseringverkeerswisselaar Thijsmanstunnel	werken	Zv	Primair 2	N101	Antwerpen	750	4				Uit het technisch ontwerp bleek dat de secanswand bovenop de bestaande riolering voorzien is, dus dat er ook nog technische aanpassingen nodig zijn aan het dossier. Het dossier moet herwerkt worden, heeft opnieuw invloed op grondverzet en dus archeologie en ook op de prijs.	Ja
Antwerpen	5959-2	QW17 : Optimaliseringverkeerswisselaar Thijsmanstunnel	OV	Zv	Primair 2	N101	Antwerpen	150	1	150.000,00				
Antwerpen	5959-3	QW17 : Optimaliseringverkeerswisselaar Thijsmanstunnel	VRI	Zv	Primair 2	N101	Antwerpen	240	1	240.000,00				
Antwerpen	5960-1	Herinrichting rijweg met middenberm en vrijliggende fietspaden	Onteigeningen	F	Secundair	N10	Heist-op-den-berg	700	4				onderhandelingen starten op in 2017	Ja
Antwerpen	5960-3	Herinrichting rijweg met middenberm en vrijliggende fietspaden	Studie N15 X N10	F	Secundair	N10	Heist-op-den-Berg	200	1	325.214,00	De studiekosten zijn onderschat bij de opmaak van het IP 2016.		vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	5964-2	Aanleg vrijliggende fietspaden van Schoonselhof tot spoorovergang Hemiksem	studie	F	Secundair	N148	Antwerpen	150	4					Ja
Antwerpen	6424-1	Vervangen inwendig verlichte borden N-wegen	Werken	S	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		150	1	106.461,00	Aanbesteding lager dan de raming			
Antwerpen	6425-1	Vervangen galgen en portieken	fase 1	B	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		500	1	661.360,76	Aanbesteding hoger dan de raming			
Antwerpen	6426-1	OV; vervangen vetuste installatie E19	fase 1	EM-A.2.2	Hoofdweg	A1	Mechelen	800	1	800.000,00				
Antwerpen	6431-1	Winterasfalt	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		350	1	849.238,84	dit is deels voorzien voor de andere provincies.			
Antwerpen	6443-1	N177 - Antwerpen: structureel onderhoud fietspad	fase 1	Of	Secundair	N177	Antwerpen	1371	1	1.371.290,52				
Antwerpen	6750-1	OV; vervangen vetuste installaties	fase 1	EM-A.4.2	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		1000	1	1.000.000,00				
Antwerpen	6751-2	Structureel onderhoud richting Antwerpen	fase 2	Or	Hoofdweg	A1	Kontich	2923	1	2.922.297,45				
Antwerpen	6759-2	Structureel onderhoud E17 thv Kennedytunnel	fase2	Or	Hoofdweg	A14	Zwijndrecht	1800	1	1.489.771,87				
Antwerpen	6763-1	Plaatsen geluidscherm	Werken	G	Hoofdweg	A12	Antwerpen	500	1	785.485,54	16120361		Geen regelmatige inschrijvingen	
Antwerpen	6765-2	Filedetectie	diensten	B	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		100	1	100.000,00				
Antwerpen	6767-1	Structureel onderhoud vanaf Scheldebrug	werken F1	Or	Primair 1	N16	Bornem	1360	1	1.359.646,39				
Antwerpen	6776-1	Structureel onderhoud	fase 1	F	Secundair	N13	Herentals	300 X	1	510.952,59			hogere inschrijvingen door stijgende marktprijzen	
Antwerpen	6777-1	str onderhoud	werken	Or	Secundair	N13	Grobbendonk	500	1	314.836,54	Aanbesteding lager dan de raming			

Antwerpen	6780-3	Herinrichtng kruispunt Markt-Molenstraat	Studie	D	Secundair	N114	Stabroek	150	4				Op vraag van gemeente wordt de studie uitgesteld, omwille van andere prioriteiten en versnelling in het project N111 te Stabroek.	Nee
Antwerpen	6781-1	Structureel onderhoud KWS	fase 1	Or	Secundair	N117	Essen	835	1	835.596,28				
Antwerpen	6785-2	Regionale ontsluiting kleinstedelijk gebied Geel: verbindingsweg N118-R14	studie	Wn	Primair 1	R14	Geel	100 X	4					Nee
Antwerpen	6823-1	Structureel onderhoud fietspaden en rijbaan	werken	Of	Secundair	N129	Antwerpen	600	4				Gaat niet door o.w.v voorbereidende werken BAM.	Nee
Antwerpen	6841-1	Diverse KWS herstellingen binnen de provincie Antwerpen	Werken	Or	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		2424	1	2.424.490,51				
Antwerpen	40001-1	extern rioolbeheer	Werken+Diensten	EM-C	Gebiedsgebonden	121 - Antwerpen		350	4				opening heeft plaatsgevonden op 1/12/2016. Gezien er prijsverantwoording gevraagd dient te worden en dossier moet naar IF, is een vastlegging in 2016 niet mogelijk.	Ja
Antwerpen	40054-1	SO met Turnhout: ontsluitingsstudie handelaars	studie	Zv	Primair 2	N140	Turnhout	100	4				Het is niet gelukt dit dossier rond te krijgen.	Ja
Antwerpen	40055-1	invulling boscompensatie Kempische NZ: bijdrage AWV in aanneming ANB thv ecoduct Postel	fase1	A	Gebiedsgebonden	125 - Vosselaar		100	4				bijdrage AWV in aanneming ANB (prijsverantwoording gevraagd, laagste inschrijving 440.967,29 incl btw). ANB dient prijsverantwoording te vragen, vastlegging is dus niet mogelijk in 2016. Vast te leggen in 2017.	Ja
Antwerpen	40056-1	Mechelen: str onderhoud fietspaden brug Blarenberglaan	werken	Of	Hoofdweg	A1	Mechelen	300	1	676.434,02	Aanbesteding hoger dan de raming			
Antwerpen	40057-1	leveren van signalisatieborden	Werken	S	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		150	1	150.000,00				
Antwerpen	40062-1	Dringend herstel krijgsverlaat	werken	B	Hoofdweg	R1	Antwerpen	100	4				vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	40064-3	TOP25; geluidsschermen, beide ri. (=vlaamse prio)	Studie	G	Primair 1	A12	Antwerpen	150	4				bestek aanbesteed, maar er waren geen inschrijvers.	Ja
Antwerpen	40065-1	herinrichting doortocht +str onderhoud	studies	D	Secundair	N12	Schilder	80	4				opening was op 24/11, jury op 8/12. Dossier is naar IF gestuurd (200 €). Vastlegging vermoedelijk niet meer in 2016, dus 200 op te nemen in 2017)	Ja
Antwerpen	40066-1	Structureel onderhoud asfaltverharding	werken	Or	Secundair	N12	Malle	900	4				vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	40072-1	aanpassen kruispunt n117 +str onderhoud	onteigeningen	Zv	Secundair	N111	Kalmthout	500	4				De akte is net niet tijdig rondgeraakt. Aankoop zal in 2017 doorgaan.	Nee
Antwerpen	40086-1	hernieuwen voegvulling DGB	werken	Or	Hoofdweg	R1	Antwerpen	500 X	4				vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja

Antwerpen	40091-1	Uitvoering Quickwins ter verbetering Antwerpse mobiliteit nav samenwerkingsverband AWW-BAM	Uitvoering Quickwins QW12 fietsbrug Rugeveldlaan HEFBOOMKREDIET	F	Hoofdweg	A13	Antwerpen	400	1	643.367,40	Bij opmaak programma was ontwerp nog niet ver gevorderd. Dit is een specifiek werk en raming ook moeilijk in te schatten.		
Antwerpen	40091-4	Uitvoering Quickwins ter verbetering Antwerpse mobiliteit nav samenwerkingsverband AWW-BAM	Uitvoering QW 23, omvorming busstrook tot spitsstrook E313 Wommelgem, WERKEN, HEFBOOMKREDIET	Zd	Hoofdweg	A13	Antwerpen	100	4			Technisch niet haalbaar, draagkracht van de pechstrook voldoet niet. Er is een structurele oplossing noodzakelijk. Onderzoeken zijn lopende.	Nee
Antwerpen	40091-6	Uitvoering Quickwins ter verbetering Antwerpse mobiliteit nav samenwerkingsverband AWW-BAM	QW29 ringfietspad onder E313	F	Primair 2	R10	Antwerpen	288	1	0,00	Deze vastlegging zit mee in 3320.		
Antwerpen	40096-1	heraanleg fietspad Noordersingel: bijdrage WA in gecomb. werk BAM	Structureel onderhoud rijbaan, samen met mod13	werken	F	Gebiedsgebonden	121 - Antwerpen	2563	1	2.563.840,19			
Antwerpen	40101-1	Masterplan Stationsomgeving Herentals	studies	Or	Secundair	N136	Balen	750 X	4				Ja
Antwerpen	40102-1	Masterplan Stationsomgeving Herentals	studies	Id	Secundair	N153	Herentals	100 X	4				Nee
Antwerpen	40103-1	heraanleg abdijplein: bijdrage in werken	Studie	Zv	Secundair	N165	Scherpenheuvel-Zichem	68	1	68.503,18			
Antwerpen	40104-1	Structureel onderhoud fietspad samen met riolering gemeente	werken	Of	Secundair	N13	Geel	600	4			dossier is aanbesteed door Aquafin. Gunningsverlsag is niet tijdig bij ons geraakt om vastlegging nog te kunnen nemen.	Ja
Antwerpen	40106-1	str onderhoud rijbaan	werken	Or	Secundair	N19	Herselt	250	4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	40230-1	Aanleg fietspaden-Mod13	Onteigeningen	F	Secundair	N134	Kasterlee	300	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Antwerpen	40348-1	Structureel Onderhoud - Fabiolalaan	Studie	Or	Secundair	N148	Schelle	50	1	50.000,00			
Antwerpen	40435-1	OV; afstandsbeveiliging cabines	Werken	EM-A. 2.1	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		250	1	250.000,00			
Antwerpen	40437-1	Samenwerkingsovereenkomsten Verlichting	fase1	EM-A. 2.1	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		200	1	200.000,00			
Antwerpen	40438-1	samenwerking EMT: asbestverwijdering Jandevostunnel	Werken	Ok	Gebiedsgebonden	121 - Antwerpen		1200	4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Nee
Antwerpen	40440-1	Capaciteitsverhoging conform traject- en MER-studie	projectmer	Wn	Hoofdweg	A13	Antwerpen	200 X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Antwerpen	40444-1	SO; studie 6, fietspaden	Diensten	F	Secundair	N12	Ravels	100	4			Moest niet voorzien worden omdat dit een module 13 blijft. Compensatie naar 10876	Nee
Antwerpen	40446-1	Aanleg fietspaden	studies	F	Secundair	N14	Duffel	100	4			Studie is aanbesteed maar alle inschrijvers zijn onregelmatig. Dossier moet heraanbesteed worden (onderhandelingsprocedure).	Ja
Antwerpen	40447-1	SO studie + Werken VI: fietspaden	studie	F	Secundair	N18	Retie	50	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Antwerpen	40449-1	str onderhoud	Werken	Or	Secundair	N18	Balen	800	4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja

Antwerpen	40450-1	str onderhoud rijbaan vanaf prov-grens	F1; werken	Or	Secundair	N26	Mechelen	1000	X	4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	40452-2	Masterplan "De Met"	studie	D	Secundair	N123	Kasterlee	50		1	75.674,94	We dienen ook een deel van de regenwaterafvoer te bestuderen, vandaar de verhoging.		
Antwerpen	40453-1	Structureel onderhoud	Werken	Or	Secundair	N126	Geel	1000	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Antwerpen	40457-1	MOD13; aanleg fietspad Postel	onteigeningen	F	Secundair	N136	Mol	100		4			MB was nog niet goedgekeurd	Nee
Antwerpen	40462-1	Structureel onderhoud Brasschaat	Fase 1	Or	Secundair	N1	Brasschaat	300		1	237.410,93	Bij opmaak bestek en gedetailleerde raming bleken de hoeveelheden mee te vallen.		
Antwerpen	40466-1	Vernieuwen toplaag asfalt Kalmthout, Essen	Fase 1	Or	Secundair	N122	Essen	600	X	1	598.370,16			
Antwerpen	40500-1	Bijdrage in gecombineerd werk Polder/Duvel; renovatie duiker Meerloop	werken	Ok	Primair 1	A12	Puurs	50		1	451.003,43	Totale onderschatting van dit dossier.		
Antwerpen	40510-1	Verhoging vastleggingen voor werken en studies van lopende moduleprojecten	lopende moduleprojecten	F	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		650		1	650.000,00			
Antwerpen	40597-1	flankerende maatregelen OWV : aanpassing VRI in het invloedsgebied van werken	flankerende maatregelen OWV : aanpassing VRI in het invloedsgebied van werken	EM-A.1.1	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		150		1	150.000,00			
Antwerpen	40598-1	flankerende maatregelen OWV : knelpunten op fietsroutes en realisatie missing links	flankerende maatregelen OWV : knelpunten op fietsroutes en realisatie missing links	F	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		150		4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	40600-1	vernieuwen HS-cabine en aanpassing LS borden district Vosselaar	vernieuwen HS-cabine en aanpassing LS borden district Vosselaar	EM-A.6	Gebiedsgebonden	125 - Vosselaar		150		1	150.000,00			
Antwerpen	40602-2	geluidsschermen tuinwijk borgerhout	Studie	G	Hoofdweg	A13	Antwerpen	50		1	60.405,38	Onderschatting van deze specifieke studie. Weinig referentieprijs beschikbaar.		
Antwerpen	40612-1	structureel onderhoud complex Noorderlaan	werken	Or	Hoofdweg	A12	Antwerpen	800		4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	40613-1	heraanleg kruispunten bij werken Elia	Studie	lv	Primair 2	R10	Antwerpen	100		4			vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Ja
Antwerpen	40614-1	flankerende maatregelen OWV : Aanpassing wegnis ifv aanleg open helling Turnhoutsepoort	Werken	ld	Primair 2	R10	Antwerpen	1000		1		is vastgelegd samen met 3320		
Antwerpen	40615-1	ontsluiting ziekenhuis	Werken medefinanciering	ld	Secundair	N14	Mechelen	100		4			afspraken dienen nog gemaakt te worden met Ziekenhuis. Vertragingen in de PCV, ...	Ja
Antwerpen	40616-2	kruispunt N115-N15a omvormen tot hoofdrichting	studie	ld	Secundair	N15	Sint-Katelijne-Waver	80		4			Het is niet gelukt om dit bestek op te maken.	Ja
Antwerpen	40617-1	onderhoud ongelijkvloerse kruising	werken	Ok	Primair 2	N19	Turnhout	70		1	214.457,74	vastgelegd 03/01/2017		

Antwerpen	40620-1	Uilmolenweg tussen Mechelen Zuid en Noord, opwaardering primaire	Studie	Wo	Secundair	N109	Mechelen	200							Het is niet gelukt om dit bestek op te maken. Zeer complexe studie met veel partners. Vastleggen van de Scope is niet evident. Op te nemen als complex project, ...	Ja
Antwerpen	40623-1	beton vervangen door asfalt	werken	Or	Secundair	N18	Retie	300				402.248,61		Uitbreiding van het werk met Dessel-Noord aansluitend met werken van TV3V.		
Antwerpen	40626-1	renovatie brug 5	werken	Ok	Secundair	N139	Arendonk	100							Ontwerp loopt vertraging op.	Ja
Antwerpen	40627-1	schoolomgeving	werken	Zv	Secundair	N141	Laakdal	400							vastlegging was niet mogelijk omdat budget op is, dit dossier wordt op het IP 2017 voorzien.	Nee
Antwerpen	40628-1	Heihoefke-Bosstraat-Mallebaan	STUDIE	Zv	Secundair	N153	Brecht	100				101.519,00				
Antwerpen	40629-3	kruispunt Elisabethlaan - Floraliënlaan	verlichting	EM-A. 2.1	Secundair	N173	Antwerpen	75				75.000,00				
Antwerpen	40686-1	structureel onderhoud	fase 1	Or	Hoofdweg	R2	Antwerpen	3500	X						dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Antwerpen	40688-1	ombouw A12 tot primaire weg	Studie	Wo	Primair 1	A12	Aartselaar	150						reden?	is vastgelegd.	
Antwerpen	40689-1	ombouw kpt. A12-Breendonkstraat en nieuwe ontsluiting N16-Akkerstraat voor nieuwe ontsluiting Willebroek Zuid ikv ombouw A12 tot primaire I	Studie	Wo	Primair 1	A12	Puurs	150							Er dient een deel van de bestaande studie van Arcadis losgekoppeld te worden. Er is nog overleg met Arcadis voor de praktische regeling. Aanbesteding verschuift dus naar 2017.	Ja
Antwerpen	40692-1	rechtstreekse aansluiting N108 op ring	Studie	Iv	Primair 2	R16	Lier	150							Het is niet gelukt om dit bestek op te maken.	Ja
Antwerpen	40695-1	aanleg middenberm voor ontubbeling N10	Studie	Or	Secundair	N10	Lier	100							We kunnen niet aansluiten bij de studie van de Stad Lier. Bedrag terug te voorzien in 2017. We zullen zelf ontwerper aanstellen.	Nee
Antwerpen	40697-1	structureel onderhoud, vernieuwen top laag	werken	Or	Secundair	N114	Stabroek	500				349.624,38		onderlagen moesten maar beperkt vervangen worden, oorspronkelijk waren deze volledig voorzien om te vernieuwen.		
Antwerpen	40699-2	ombouw fietspad oostzijde tot dubbelrichtingsfietspad ts Leugstraat en Struisbeek	Werken	F	Secundair	N177	Aartselaar	500	X						dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Antwerpen	40715-1	Herinrichting kruispunt Kattenbroek	werken	Iv	Secundair	N173	Edegem	180				192.723,83				
Antwerpen	40719-1	vrijliggende fietspaden	Studie	F	Secundair	N111	Kalmthout	100				94.204,55				
Antwerpen	40753-1	Investerings tunnels	investerings tunnels	EM-A. 5.2	Gebiedsgebonden	AWV Antwerpen		3000				687.042,26		37213,55 (X10/SAT/3) + 437893,48 (X10/SAT/1)+ 30274,20 (X10/KEN/1)+ 130423,58 (VOV. 049.527 EMT/16B03)+ 30852,58 (X10/BOL/1)		
Antwerpen	40796-1	Schoolomgeving SO V	studie + werken	Zv	Secundair	N712	Mol	180							Gemeente is trekker : vertraging in de bouwvergunning, gemeente heeft de publicatie moeten uitstellen.	Ja





Limburg	4217-4	Renovatie wegverharding	Structureel onderhoud E314 n.a.v. renovatie O1	Or	Hoofdweg	A2	Lummen	3500	X	1				
Limburg	4729-1	Renovatie en fietsvoorzieningen	fase 1	Or	Secundair	N722	Sint-Truiden	350	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	4732-1	Aanpassing in kader van stadscontract	fase 1	Or	Secundair	R70	Hasselt	750	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
													Initieel werden klassieke geluidsschermen voorzien voor dit dossier (prioriteitenlijst Vlaanderen). Kostenbaten gezien stelde Wegenbouwkunde voor om een geluidsarme toplaag te plaatsen i.p.v. klassieke geluidsschermen. Dit zal een testproject worden om deze geluidsarme toplaag toe te passen op snelwegen (voorlopig enkel proefproject in Kasterlee op N19). Om dit op een goede manier te kunnen evalueren, werd er gesteld om de volledige verharding te vernieuwen (inclusief fundering). De huidige verharding is immers doorlopend gewapend beton met vele punch-outs met vele lokale herstellingen. Hier een geluidsarme toplaag op aanbrengen, zou niet goed hechten. Daarom werd ook het voorziene budget voorzien voor renovatie van de snelweg aangesproken (voorzien: 3000 voor historienummer 5100 + 2000 voor historienummer 40386).	
Limburg	5100-1	Geluidswerende maatregelen E313	Hasselt-Zuid - Hasselt-West	G	Hoofdweg	A13	Hasselt	3000	X	1	6.962.117,98			
Limburg	5114-2	renovatie van wegen binnen module 13 - Hamont-Achel	fase 2	Or	Secundair	N71	Hamont-Achel	1000	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	5520-2	Reconstructie rijweg	fase 2	Or	Primair 2	N73	Peer	800		4			er was reeds 100% vastgelegd	Ja
Limburg	5534-1	Bochtverbetering OLV-sstraat en Ubbelstraat met beveiliging en renovatie fietspad	fase 1	F	Secundair	N729	Heusden-zolder	599		1	598.554,39			
Limburg	5540-2	Ingrepen ter verhoging van de verkeersveiligheid	realisatie	Zv	Secundair	N73	Bree	790		1	789.836,64			
Limburg	5540-3	Ingrepen ter verhoging van de verkeersveiligheid	Ingrepen ter verhoging van de verkeersveiligheid - deel Kinrooi - studie	Zv	Secundair	N73	Bree	100		4			er was reeds 100% vastgelegd	Ja
Limburg	5966-1	Winterasfalt	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		350		1				
Limburg	5970-1	Geluidswerende maatregelen t.h.v. Genk	fase 1	G	Hoofdweg	A2	Genk	1850	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	5977-1	EM : driekleurige seininstallaties (verkeerslichten)	fase 1	EM-A.1.1	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		200		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	5978-1	EM : verlichting van hoofdwegen	fase 1	EM-A.2.2	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		150		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	5979-1	Verlichting van primaire en secundaire wegen, inbegrepen FOPs en VOPs	fase 1	EM-A.2.1	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		200		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	5980-1	EM : inwendig verlichte signalering en bebakening	fase 1	EM-A.4.2	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		50		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	5981-1	EM : vervanging en aanpassing HS- en LS-materiaal	fase 1	EM-A.6	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		100		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja

Limburg	5982-1	EM : aansluitingen op netten, verplaatsingen, diversen, ... EM : aanpassingen t.g.v. wegenwerken (module, wegenwerken, ...)	fase 1	EM-C.4	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		200		4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	5983-1		fase 1	EM-A.1.2	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		200		4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	5987-1	Herinrichting rotonde Stayen (bypass)	fase 1	Id	Primair 2	N3	Sint-truiden	1461		1	1.460.624,15		
Limburg	5988-1	Herinrichting in het kader van het RUP	fase 1	Zv	Secundair	N3	Sint-truiden	162		1	161.559,20		
Limburg	5990-2	omleidingsweg Spelver	realisatie	Wn	Secundair	N730	Bilzen	1761		1	1.760.817,89		
Limburg	5992-1	Renovatie wegenis binnen module 13	fase 1	Or	Secundair	N771	Meeuwen-gruitrode	500		1	319.125,55	inschrijving van de aannemer ligt lager dan de oorspronkelijke raming	
Limburg	6001-1	Tussenkomst riolering schoolomgeving Smeermaas	fase 1	Or	Secundair	N77	Lanaken	1060		1	97.571,52	Ook de verhoging van de vastlegging van de module 10 is hier voorzien	
Limburg	6002-1	Tussenkomst renovatie rijweg en riolering ifv module 13	fase 1	Or	Secundair	N76	Bree	470		1	470.000,00		
Limburg	6034-1	Markeringen op gewestwegen ikv lichtplan	fase 1	S	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		200		1	151.501,08	inschrijving van de aannemer ligt lager dan de oorspronkelijke raming	
Limburg	6449-1	Aandeel AWV in module 13	fase 1	Or	Primair 2	N73	Meeuwen-gruitrode	500 X		4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	6472-1	Tussenkomst module 13	fase 1	Or	Secundair	N716	Sint-truiden	150 X		4		reserveproject	Nee
Limburg	6473-1	Module 14 ontsluiting Stayen	fase 1	B	Primair 2	N3	Sint-truiden	70		4		werken zijn nog niet uitgevoerd, dus subsidie kan nog niet uitbetaald worden	Nee
Limburg	6474-1	Tussenkomst module 13	fase 1	F	Secundair	N3e	Sint-truiden	565		1			
Limburg	6476-1	Tussenkomst module 13: Lummen - Kermt	fase 1	Or	Secundair	N725	Lummen	750		4		bouwvergunning werd vernietigd door RvS er was reeds 100% vastgelegd	Ja
Limburg	6479-2	Tussenkomst module 13	fase 2	Or	Secundair	N777	Wellen	800		4			Ja
Limburg	6562-3	Realisatie N73 tussen Albertkanaal en Heppen (via Zuidstraat Beringen)	realisatie deel 1	Or	Secundair	N73	Tessenderlo	3000		1	8.213.265,53	Vastlegging omvat de drie projectfasen 6562-3,4,5	
Limburg	6562-4	Realisatie N73 tussen Albertkanaal en Heppen (via Zuidstraat Beringen)	realisatie deel 1	Wn	Secundair	N73	Tessenderlo	3275		1		Vastlegging omvat de drie projectfasen 6562-3,4,5	
Limburg	6562-5	Realisatie N73 tussen Albertkanaal en Heppen (via Zuidstraat Beringen)	realisatie deel 1	F	Secundair	N73	Tessenderlo	1600		1		Vastlegging omvat de drie projectfasen 6562-3,4,5	
Limburg	6692-1	Geluidsschermen	fase 1	G	Hoofdweg	A13	Beringen	2283		1	2.283.031,29		
Limburg	6694-1	Renovatie N71	fase 1	Or	Primair 1	N71	Lommel	1685 X		1	1.548.582,25	16119875	
Limburg	6695-2	ontsnippering	Ecorecreaduct - studie	B	Primair 2	N75	Dilsen-Stokkem	80 X		4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Limburg	6700-1	Carpoolparking	fase 1	C	Secundair	N729	Heusden-Zolder	245		1	244.712,24		
Limburg	6712-1	Aanpassing irlen, ventweg, fietspad Kruispunt St.-Maartenplein met Oppenstraat, RWA en renovatie	fase 1	F	Secundair	N744	Zutendaal	200		4		er was reeds 100% vastgelegd	Ja
Limburg	6713-1	Ecoveloduct N771	fase 1	Or	Secundair	N754	Hasselt	193		1	192.667,70		
Limburg	6718-2	Ecoveloduct N771	realisatie	F	Secundair	N771	Dilsen	1500 X		4		reserveproject	Nee
Limburg	7027-1	nieuwe bedrijvzone fruitveiling een aansluiting met N76; module 14.	fase 1	Iv	Secundair	N76	Borgloon	15		1			
Limburg	40069-2	voorlopige maatregelen doortocht Houthalen-Helchteren	Realisatie brug en rotonde	Or	Primair 1	N715	Houthalen-Helchteren	1350		4		Studie zal niet tijdig klaar zijn	Nee
Limburg	40069-4	voorlopige maatregelen doortocht Houthalen-Helchteren	Realisatie afslagstrook Heidestraat	Iv	Primair 1	N715	Houthalen-Helchteren	300		4		er was reeds 100% vastgelegd	Nee
Limburg	40069-5	voorlopige maatregelen doortocht Houthalen-Helchteren	Realisatie brug en rotonde	Zd	Primair 1	N715	Houthalen-Helchteren	5000		4		Studie zal niet tijdig klaar zijn	Nee
Limburg	40069-6	voorlopige maatregelen doortocht Houthalen-Helchteren	Realisatie brug en rotonde	F	Primair 1	N715	Houthalen-Helchteren	500		4		Studie zal niet tijdig klaar zijn	Nee
Limburg	40069-7	voorlopige maatregelen doortocht Houthalen-Helchteren	Realisatie afslagstrook Heidestraat	F	Primair 1	N715	Houthalen-Helchteren	100		4		er was reeds 100% vastgelegd	Nee
Limburg	40081-2	noord-oostomleiding	uitvoering	Wn	Secundair	N79	Tongeren	1350		1	1.162.796,48	16119882	er was reeds 100% vastgelegd
Limburg	40081-2	noord-oostomleiding	uitvoering	Wn	Secundair	N79	Tongeren	1000 X		4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja

Limburg	40083-2	ontsluiting gevangenis leopoldsburg	realisatie	Wn	Secundair	N73	Leopoldsburg	500 X		4		reserveproject	Nee
Limburg	40084-1	verbreding E314	studie	Zd	Hoofdweg	A2	Heusden-Zolder	50		4		studie blijkt momenteel niet aan de orde	Nee
Limburg	40381-1	Renovatie brug O1, gekoppeld aan project De Scheepvaart	Verhogen van bruggen E314 - aandeel AWV	K	Hoofdweg	A2	Heusden-Zolder	1180 X		4		reserveproject	Nee
Limburg	40386-1	Renovatie E313	Renovatie E313	Or	Hoofdweg	A13	Bilzen	2000 X		1		samen met 5100 vastgelegd	
Limburg	40401-1	Aanleg fietspaden, verlichting tussen Transportlaan en Toeristische weg	Studie - Aanleg fietspaden, verlichting tussen Transportlaan en Toeristische weg	F	Secundair	N726	Houthalen-Heicherteren	88		1	87.917,92		
Limburg	40402-1	Bochtaanpassing N771 met Pannenhuisstraat	Bochtaanpassing N771 met Pannenhuisstraat	Zv	Secundair	N771	Dilsen-Stokkem	400		1	346.517,46		
Limburg	40509-1	Verhoging vastleggingen oude module-projecten	Verhoging vastleggingen oude module-projecten	F	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		1237		1			
Limburg	40741-1	N3 Fietspaden	Studie SO VI Fietspaden	F	Primair 2	N3	Sint-Truiden	50		4		er was reeds 100% vastgelegd	Ja
Limburg	40743-1	SO V schoolomgeving	SO V Schoolomgeving	F	Secundair	N2	Bilzen	300		4		er was reeds 100% vastgelegd	Ja
Limburg	40744-1	SO V Schoolomgeving	SO V Schoolomgeving	F	Secundair	N20	Tongeren	200		4		Aquafin moet nog rioleringsontwerp indienen, dit komt pas voor eind oktober, en kan dan pas overgaan worden tot publicatie	Ja
Limburg	40746-1	Aanleg fietspaden	So studie fietspaden	F	Secundair	N730	Bilzen	50		4		er was reeds 100% vastgelegd	Ja
Limburg	40749-1	Verbetering doorstroming	Verbetering doorstroming: studie	Zd EM-A.	Secundair	N76	Opglabbeek	50		1	74.174,69	inschrijving lag hoger dan de raming	
Limburg	40751-1	EM: Aanpassen VRI's	EM: Aanpassen VRI's	1.1	Gebiedsgebonden	AWV Limburg		1000		1			
Limburg	40787-1	Aanleg riolering en fietspaden SO VI	studie	F	Secundair	N78	Maasmechelen	50		4		Gemeente zal pas in 2017 aanbesteden	Nee
Limburg	40788-1	SO VI Aanleg riolering en fietspaden	studie	F	Secundair	N72	Zonhoven	100		4		Gemeente zal pas in 2017 aanbesteden	Ja
Limburg	40790-1	SO VI Fietspaden Terlaemen	SO VI studie	F	Secundair	N729	Heusden-Zolder	50		4		er was reeds 100% vastgelegd	Ja
Limburg	40791-1	Verbinding N156 met fietsstrade Antwerpen	Verbinding N156 met fietsstrade Antwerpen	F	Primair 2	N156	Ham	200 X		4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	485-3	Aanbrengen functionele beplantingen op allerlei wegvakken - later nominatief te bepalen.	fase 3 -Aanbrengen functionele beplantingen op allerlei wegvakken - later nomina	A	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		200		1	171.689,24		
Oost-Vlaanderen	487-1	Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid.	fase 1 - stockbestek 411	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		150		1	160.998,00		
Oost-Vlaanderen	487-2	Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid.	fase 2 - stockbestek D 412	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		150		4		VG plan komt iets te laat, aanbesteding eind 2016, begin 2017	Ja
Oost-Vlaanderen	487-3	Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid.	fase 3 - stockbestek D 413	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		150		4		VG plan komt iets te laat, aanbesteding eind 2016, begin 2017	Ja
Oost-Vlaanderen	487-4	Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid.	fase 4 - stockbestek D 414	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		150		4		VG plan komt iets te laat, aanbesteding eind 2016, begin 2017	Ja
Oost-Vlaanderen	487-5	Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid.	fase 5 - stockbestek D 415	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		150		1	202.683,35	maximale vork stockbestek	
Oost-Vlaanderen	487-9	Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid.	fase 9 - Aanpassing kruispunt Hullebroekstraat te Ronse	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		325		1	324.982,54		
Oost-Vlaanderen	741-1	Herinrichting complex E 17 - N 47 in Lokeren	fase 1	Wo	Primair 2	N47	Lokeren	5200		4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	746-3	Rechttrekking van de N42 te Sint-Lievens-Esse	fase 3 - onteigeningen	Wn	Primair 2	N42	Herzele	300		4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja

Oost-Vlaanderen	1113-4	E17/E40/R4/E34/R2 - Structureel onderhoud op diverse zones van autosnelwegen in Oost - Vlaanderen	fase 4 - Diverse herstellingen op E34, E 17 en R 4	Or	Hoofdweg	A14	Gent	3500	X	4				Ja
Oost-Vlaanderen	1113-5	E17/E40/R4/E34/R2 - Structureel onderhoud op diverse zones van autosnelwegen in Oost - Vlaanderen	fase 5: Diverse asfaltherstellingen op de E 17 tussen Zwijnaarde en Sint - Niklaas	Or	Hoofdweg	A14	Lokeren	2700		1	2.601.523,52			
Oost-Vlaanderen	-287293	E17/E40/R4/E34/R2 - Structureel onderhoud op diverse zones van autosnelwegen in Oost - Vlaanderen	fase 4 - Diverse herstellingen op E34, E 17 en R 4	Or	Hoofdweg	A14	Gent	500		1	590.669,97			
Oost-Vlaanderen	1134-1	Bouwen van aansluiting verkeerswisselaar (ovaal te Wippelgem) met de N458	fase 1	Wo	Primair 1	R4	Evergem	2000	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	1150-2	Herinrichting vak Hamme - Temse	2: uitvoering	Wo	Primair 2	N41	Temse	3900		1	3.753.259,86			
Oost-Vlaanderen	1154-1	Doortrekking R43 Ring om Eeklo	1: studie	Wn	Primair 2	R43	Eeklo	400		4		Ook de herombouw van de bestaande ring wordt meegenomen	VTG iets te laat ingediend > aanbesteding begin 2017. Ook de herombouw van de bestaande ring wordt meegenomen.	Ja
Oost-Vlaanderen	1166-1	Doortrekking van de N 41 van Aalst tot Lebbeke ( vak tussen N406 en N47)	fase 1: Technische studie en project - MER	Wn	Secundair	N41	Lebbeke	300		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	1223-4	Aanpassing en vernieuwing signalisatie.	fase 4 - Plaatsen van verticale signalisatie in district Oudenaarde	S	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		25		1	24.155,90			
Oost-Vlaanderen	1223-5	Aanpassing en vernieuwing signalisatie.	fase 5 - Verticale signalisatie in D 412	S	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		50		4			Dit bedrag werd nominatief voorzien , maar werd niet gebruikt vorig jaar.	Nee
Oost-Vlaanderen	1249-1	Ontsnipperingsprojecten - later nominatief te bepalen.	fase 1 - Ombouw van brug "Cromekestraat" tot ecoveloduct	K	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		400	X	4			reserveproject	Nee
Oost-Vlaanderen	1250-7	Herstellingen aan de kunstwerken.	fase 7: sanering bovenbouw brug in N49 over Afleidingskanaal	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		4350		4			Dossier werd niet gegund , heraanbesteding in zomer 2017	Nee
Oost-Vlaanderen	1250-8	Herstellingen aan de kunstwerken.	fase 8: Saneren Zelzatatunnel in de N 49 (E34)	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		2300		1	2.844.661,89	ongegund O - dossier voor vervangen van vluchtdeuren werd geïntegreerd in dit bestek		
Oost-Vlaanderen	1250-9	Herstellingen aan de kunstwerken.	fase 9 - Sanering Eversteinbrug in de N 458	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		300		4			WenZ bouwheer: Zij hebben volgens IF onwettige procedure gevolgd. Het aandeel van de werken van AWV zal dus niet uitgevoerd worden (was technisch splitsbaar, maar wel niet ideaal). Binnen enkele jaren zal AWV zelf aanbesteding uitschrijven.	Nee
Oost-Vlaanderen	1250-11	Herstellingen aan de kunstwerken.	fase 11 - Sanering bruggen Steenvoordestraat en Magerstraat ( boven R 4)	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		800		1	808.257,59			
Oost-Vlaanderen	1250-16	Herstellingen aan de kunstwerken.	fase 16 - Saneren van de brug in de Kleistraat over de E 40 (Aalst)	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		250		4			VTG iets te laat ingediend > aanbesteding begin 2017 is reeds gebeurd, procedure prijsverantwoording lopende	Ja

Oost-Vlaanderen	1250-17	Herstellingen aan de kunstwerken.	fase 17 - Herstellen van een brugdekvoeg en wegdek op de Slingerviaduct - Oost in de verkeerswisselaar Zwijnaarde	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		180		1	245.623,66	Onderschatte raming		
Oost-Vlaanderen	1252-1	Leveren en plaatsen van veiligheidsinrichtingen.	fase 1	Ob	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		50		4			Dit bedrag werd nominatief voorzien voor de eventuele vernieuwing van een strook vangrails/veiligheidssto otbanden, maar het werd niet gebruikt vorig jaar.	Ja
Oost-Vlaanderen	2118-1	Aanleg Oostelijke tangen tussen E17 en R42 langs spoorlijn Sint-Niklaas-Puurs te St. Niklaas	Onteigeningen en slopen van woningen	Wn	Secundair	R42	Sint-niklaas	600		4			nog geen onteigeningsprocedure ingeleid	Ja
Oost-Vlaanderen	2121-3	N437a - Omlegging te Hansbeke (voorheen project 1558)	fase 2: onteigeningen	EM-C.4	Secundair	N437	Nevele	650		4			De onteigeningen gebeuren via vroegere aankoopcomité iov van Infrabel (bouwheer voor de omlegging) en er zit vertraging op hun procedure	Ja
Oost-Vlaanderen	2232-4	Veiligheidscoördinatie	fase 4 - Aanstellen van een externe VC - coördinator voor afdeling Wegen en Verkeer Oost - Vlaanderen	Zv	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		150		1	146.721,58		Dossier voor vastlegging overgemaakt	
Oost-Vlaanderen	2790-1	Bodemsanering	fase 1	B	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		200		1	168.284,38			
Oost-Vlaanderen	3419-1	Extra kosten voor onteigeningen en verrekningen.	fase 1	NG	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		6500		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	3657-1	R43 - Aanleg rotonde t.h.v. ziekenhuis N337 - Kloosterstraat te Knesselare. Structureel onderhoud bij module 10- project	fase uitvoering	Iv	Primair 2	R43	Eeklo	1000		1	1.027.000,46			
Oost-Vlaanderen	4072-1		fase 1 - medefinanciering structureel onderhoud	Or	Secundair	N337	Knesselare	125		1	121.448,29			
Oost-Vlaanderen	4072-2	N337 - Kloosterstraat te Knesselare. Structureel onderhoud bij module 10- project	fase 2 - extra vastlegging in kader van module 13	F	Secundair	N337	Knesselare	400		1	254.928,87		Dit is het deel voor de verhoging van de module 13 dat werd vastgelegd	
Oost-Vlaanderen	4136-1	N9 Doortocht Oordegem ( structureel onderhoud bij module 13)	fase 2: uitvoering	Or	Secundair	N9	Lede	2000		1	2.055.000,00			
Oost-Vlaanderen	4160-1	N406 - Ontsluiting VPK te Oudegem	fase 1	Zv	Secundair	N406		1500 X		4				Ja
Oost-Vlaanderen	4626-1	Structureel onderhoud bij aanleg van nieuw verbindend fietspad langs N457 te Oudenaarde en Maarkedal	fase 1	Or	Secundair	N457	Maarkedal	3800 X		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	4663-1	E40/E17/E34 Project FAST. Vrijmaken van de rijbaan	fase 1: E 34 personenwagens	B	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		20		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	4663-2	E40/E17/E34 Project FAST. Vrijmaken van de rijbaan	fase 2: E 34 vrachtwagens	B	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		5		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	4663-3	E40/E17/E34 Project FAST. Vrijmaken van de rijbaan	fase 3: E 40 personenwagens	B	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		25		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	4663-4	E40/E17/E34 Project FAST. Vrijmaken van de rijbaan	fase 4: E 40 vrachtwagens	B	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		5		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	4663-5	E40/E17/E34 Project FAST. Vrijmaken van de rijbaan	fase 5: E 17 personenwagens	B	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		25		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	4663-6	E40/E17/E34 Project FAST. Vrijmaken van de rijbaan	fase 6: E 17 vrachtwagens	B	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		5		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	5017-1	N49. Structureel onderhoud op de E 34 in D 413	fase 1: zone Maldegem	Or	Hoofdweg	N49	Maldegem	3000 X		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	5109-1	E40 - Geluidswerende schermen te Aalter	1: studie	G	Hoofdweg	A10	Aalter	150		4			VTG dossier niet tijdig klaar, studie - opdracht nog in opmaak	Ja
Oost-Vlaanderen	5430-3	N60. Ondertunneling rotonde Begoniastraat	fase 3: Uitvoering van het fietspad tussen Weefstraat en Steenweg	F	Primair 1	N60	Nazareth	200		1	362.735,31	behalve puur fietspad ook grachten te verleggen etc zodat raming steeg		

Oost-Vlaanderen	5746-1	N461 - Structureel onderhoud tussen kmpt 15,087 en 18,680 te Zomergem-Knesselare (Or bij module 13)	fase 1	Or	Secundair	N461	Knesselare	1300		1	1.285.925,73				
Oost-Vlaanderen	5882-4	E40 - Algemeen structureel onderhoud tussen kmpt 15 en 72	4: Vlekkem - Merelbeke	Or	Hoofdweg	A10	Melle	5000		1	5.071.337,21				
Oost-Vlaanderen	5944-1	R4 - Carpoolparking te Destelbergen	fase 1	C	Primair 1	R4	Destelbergen	400	X	4				dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	6023-1	Raamcontracten investeringen cel EM - Oost-Vlaanderen	fase 1	EM-A. 1.1	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		5500		4				dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	6279-1	N42 - Heraanleg doortocht Astridlaan in Geraardsbergen	fase 1:studie	D	Secundair	N42	Geraardsbergen	100		4				SO studie en VTG dossier niet tijdig klaar	Ja
Oost-Vlaanderen	6305-3	Aanbrengen van duurzame markeringen op de autosnelwegen in provincie Oost-Vlaanderen	fase 3	S	Gebiedsgebonden	411 - Gent		1000		1	977.569,29				
Oost-Vlaanderen	6306-1	E40 - Vervangen van de bruggen over de Tijarn en de Oude Gaversesteenweg	fase 1	K	Hoofdweg	A10	Merelbeke	11000		1	20.440.000,13	technische maatregelen om ruimte te besparen (geen onteigeningen en werken NV Eilandje), geluidsschermen opbreken en vervangen door grotere (SO IX), tijdelijke brug en maatregelen om hinder te beperken, nieuwe bruggen voorzien op vierde rijstrook en pechstrook en raming lager dan inschrijving (beperkte markt: 2 inschrijvers)			
Oost-Vlaanderen	6492-1	Leveren en plaatsen van asfalt tijdens de winterperiode.	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		350		1	496.557,30	Vastlegging voor 2 percelen: deel Oost- en West-Vlaanderen			
Oost-Vlaanderen	6507-1	N456.Aanleg van vrijliggende fietspaden tussen kmpt 10 en 16,4 te Kaprijke (IFI-overdrachtdossier)	fase 1: studie	F	Secundair	N456	Evergem	150		4				SO studie en VTG dossier niet tijdig klaar	Ja
Oost-Vlaanderen	6514-1	A14/E17 - Uitbouw capaciteitsuitbreiding E17 tussen Sint-Niklaas en Kruikeke.	fase 1 - plan MER studie	Wn	Hoofdweg	A14	Kruikeke	300		4				VTG dossier niet tijdig klaar	Ja
Oost-Vlaanderen	6515-1	N454 - Structureel onderhoud te Zwalm (Zottegemsesteenweg)	fase 1	Or	Secundair	N454	Zwalm	2000		4				VTG dossier niet tijdig klaar	Ja
Oost-Vlaanderen	6661-1	Structureel onderhoud en aanleg RWA en DWA bij fietspadenproject N 70 (Gent dossier X40/N70/44 - M 13)	fase 1 -studie	D	Secundair	N70	Gent	80		1	88.513,16				
Oost-Vlaanderen	6668-1	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 411	fase 1 - Bundelbestek D 411 (rijweg)	Or	Gebiedsgebonden	411 - Gent		1600	X	4				dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	6668-5	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 411	fase 5 - Bundelbestek onderhoud D 411 (rijweg )	Or	Gebiedsgebonden	411 - Gent		1500		4				gunningsverslag wordt wat herschreven na opmerking IF, vastlegging in 2017	Nee
Oost-Vlaanderen	6668-6	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 411	fase 6 - Bundelbestek onderhoud D 411 (fietspaden)	Of	Gebiedsgebonden	411 - Gent		300		4				Vormt 1 globaal bestek met 6668-5 en wordt dus samen in de markt gezet	Nee
Oost-Vlaanderen	6669-1	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 412	fase 1 - Bundelbestek D 412 (rijweg)	Or	Gebiedsgebonden	412 - Oudenaarde		1800	X	1	2.224.829,66	raming was al iets hoger en de voorbije maanden is er sprake van stijgende offerteprijzen (conjunctuurwisseling)			
Oost-Vlaanderen	6669-3	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 412	fase 3 - Bundelbestek onderhoud D 412 (rijweg)	Or	Gebiedsgebonden	412 - Oudenaarde		1500		1	1.746.645,53				
Oost-Vlaanderen	6669-4	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 412	fase 4 - Bundelbestek onderhoud D 412 (fietspaden)	Of	Gebiedsgebonden	412 - Oudenaarde		300		1					
Oost-Vlaanderen	6670-1	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 413	fase 1 - Bundelbestek D 413 (rijweg)	Or	Gebiedsgebonden	413 - Eeklo		1600	X	4				dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	6670-5	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 413	fase 5 - Bundelbestek onderhoud D 413 (rijweg)	Or	Gebiedsgebonden	413 - Eeklo		1500		4				Gunningsverslag dunder wat langer dan verwacht, vastlegging in 2017	Nee

Oost-Vlaanderen	6670-6	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 413	fase 6 - Bundelbestek onderhoud D413 (fietspaden)	Of	Gebiedsgebonden	413 - Eeklo		300		4			1 dossier samen met vorige	Nee
Oost-Vlaanderen	6671-5	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 414	fase 5 - Bundelbestek onderhoud D414 (rijweg)	Or	Gebiedsgebonden	414 - Sint-niklaas		1600	X	4			reserveproject	Nee
Oost-Vlaanderen	6671-6	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 414	fase 6 - Bundelbestek onderhoud D414 (fietspaden)	Of	Gebiedsgebonden	414 - Sint-niklaas		300		4			Vormt 1 globaal bestek met 6671-5 en wordt dus samen in de markt gezet, wordt bijgevolg als reserve nog beschouwd	Nee
Oost-Vlaanderen	6672-1	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 415	fase 1: Bundelbestek onderhoud D 415 (rijweg)	Or	Gebiedsgebonden	415 - Aalst		1800	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	6672-4	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 415	fase 4 - Bundelbestek onderhoud D 415 (rijweg)	Or	Gebiedsgebonden	415 - Aalst		1500		1	1.659.611,09		Dit bedrag zit in 1 bestek samen met 6672-5 (dus basisraming is in feite 1,8 MEUR).	
Oost-Vlaanderen	6672-5	Bundelbestek herstellen KWS, betonplaten en fietspaden in D 415	fase 5 - Bundelbestek onderhoud D 415 (fietspaden)	Of	Gebiedsgebonden	415 - Aalst		300		1			zie 6672-4	
Oost-Vlaanderen	6685-1	Huur van diensten van landmeters-experten voor waardering van te onteigenen percelen	fase 1	B	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		80	X	4			reserveproject	Nee
Oost-Vlaanderen	6688-1	Aanleg fietspaden op de N41 te Hamme tussen 18 en 22,6 en ter hoogte van Vlassenbroekbrug (kmpt 15)	fase 1	F	Primair 2	N41	Hamme	1500	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	6689-1	Invoeren bewakingssysteem voor openbare verlichting op autosnelwegen	fase 1	EM-A. 11.1	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		300		4			reden?	Ja
Oost-Vlaanderen	6843-1	Herinrichting kruispunt #Vierwegen# te Herzele (N 46-N464)	fase 1	Iv	Secundair	N46	Herzele	800	X	4				Ja
Oost-Vlaanderen	6849-2	Realisatie van de missing link #doortrekking N60 Ronse#	fase 2 : onteigeningen	Wn	Primair 1	N60	Maarkedal	2000		4			reserveproject	Nee
Oost-Vlaanderen	6881-1	Herstellen wegverharding tussen Berchem en De Klijpe	fase 1	Or	Secundair	N36	Kluisbergen	800		1	714.609,06			
Oost-Vlaanderen	7041-1	Ombouw tot autosnelweg van de N49 te Maldegem (bochtverbetering)	fase 1: Opmaak Project - MER	Wo	Hoofdweg	N49	Maldegem	100		1	96.682,05			
Oost-Vlaanderen	7041-4	Ombouw tot autosnelweg van de N49 te Maldegem (bochtverbetering)	fase 4: onteigeningen	Wo	Hoofdweg	N49	Maldegem	200		4			Onteigeningsplan kan pas opgemaakt worden in najaar, eerste aktes dus pas voor 2017	Nee
Oost-Vlaanderen	40080-4	Opmaak referentie - ontwerp R 4 - Oost en R 4 - West	fase 2 - Opmaak Project -MER	Wo	Primair 1	R4	Gent	230		1	233.046,00			
Oost-Vlaanderen	40115-1	Heraanleg wegvak N 460 "Albatros - station Haaltert"	Fase 1: Studie	D	Secundair	N460	Aalst	100		4			SO studie en VTG komt iets te laat, aanbesteding maart 2017	Ja
Oost-Vlaanderen	40120-1	Afkoppelen regenwater op de N 43	Afkoppelen regenwater op de N 43 te Sint - Martens Latem	B	Secundair	N43	Sint-Martens-Latem	350		4			Aanbesteding Auqafin pas in 2017 Zal naar achter schuiven, in 2017 eerder studie fietstunnel Leupegem onder N 8 aanbesteden	Ja
Oost-Vlaanderen	40355-1	Heraanleg met fietspaden op de N 8 te Oudenaarde	fase 1 - studie	F	Secundair	N8	Oudenaarde	50		4				Ja
Oost-Vlaanderen	40357-1	Heraanleg met fietspaden van de Langestraat te Zottegem	fase 1 - studie	F	Secundair	N454	Zottegem	75		4			SO studie en VTG komen iets te laat	Ja
Oost-Vlaanderen	40359-1	Aanleg fietspaden en gescheiden rioleringen op de N 466 te Baarle - Drongen	fase 1 - studie	F	Secundair	N466	Gent	50		4			SO studie en VTG komen iets te laat	Ja
Oost-Vlaanderen	40380-3	Aanleg gescheiden stelsel op districtsterreinen	fase 3 :Aanleg verharding en gescheiden afvoer regie Wetteren	B	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		275		1	292.153,00			
Oost-Vlaanderen	40389-1	Heraanleg N 462 ter hoogte van de markt te Sint - Lievens Houtem	fase 1	D	Secundair	N462	Sint-Lievens-Houtem	200		1	286.918,02		Klein stukje structureel onderhoud N 462 in bestek	

Oost-Vlaanderen	40424-1	Aanleggen conforme fietspaden langs de N 60	Aanleggen conforme fietspaden langs de N60 te Zingem	F	Primair 1	N60	Zingem	800		1	829.039,25			
Oost-Vlaanderen	40507-1	Verhoging vastleggingen voor werken en studies van lopende moduleprojecten	fase 1 - vastleggingen lopende moduleprojecten	F	Gebiedsgebonden	AWV Oost-Vlaanderen		4000		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Oost-Vlaanderen	40718-1	Vernieuwen riolering Martelaarslaan	Vernieuwen van de riolering in de Martelaarslaan	Or	Secundair	R40	Gent	150		1	316.914,20	Klein stukje structureel onderhoud R 40 in bestek		
Vlaams-Brabant	74-1	Aanpassing en vernieuwing signalisatie.	fase 1	S	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		750		1	732.241,89			
Vlaams-Brabant	74-1	Aanpassing en vernieuwing signalisatie.	fase 1	S	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		750	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	75-1	Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid.	Halle-Vilvoorde	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		1400		1	1.150.000,00			
Vlaams-Brabant	81-1	Herstellen cementbetonverhardingen.	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		1000		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	81-1	Herstellen cementbetonverhardingen.	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		1000	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	97-1	N3 Tervurenlaan: aanleg fietspaden	Aanleg fietspaden Tervurenlaan	F	Secundair	N3	Tervuren	2210	X	1	6.438.408,51	Na analyses van de staat van het wegdek door wegenbouwkunde bleek dat het wegdek (de fundering) in een heel slechte staat is. Daardoor wordt de weg ook vernieuwd.		
Vlaams-Brabant	97-2	N3 Tervurenlaan: aanleg fietspaden	Aanleg fietspad Tervurenlaan met cofinanciering ANB	F	Secundair	N3	Tervuren	200	X	4			Reserve project. ANB is trekker van dit project en AWV medefinancier. Er moet nog bijzonder veel werk verzet worden.	Nee
Vlaams-Brabant	114-7	Asse: Aanleg ring	Studie	Wn	Secundair	N9	Asse	300		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	163-10	Structureel onderhoud met aanleg fietspaden te Loonbeek en Neerijse (Huldenberg) inclusief doortochten + riolering t.i.v. de gemeente en Aquafin	onteigeningen Quick wins	F	Secundair	N253	Huldenberg	50		1	15.851,00	16044669		
Vlaams-Brabant	224-1	Herstellingen aan de kunstwerken.	fase 1	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		2000		1		Door het wegvallen van het project van de Woluwelaan werd dit bestek uitgebreid met een aantal bijkomende kunstwerken die dringend moeten hersteld worden.		
Vlaams-Brabant	228-1	Herstellen KWS-verharding (oa tgv van winterschade)	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		1000		1	2.000.000,00	Omvat zowel het bedrag van 2016 als het reservebedrag van 2016. Reservebedrag werd ook vastgelegd omwille van het wegvallen van het project van de Woluwelaan		
Vlaams-Brabant	228-1	Herstellen KWS-verharding (oa tgv van winterschade)	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		1000	X	4				Ja
Vlaams-Brabant	236-6	Herent: Herinrichting van de omleiding met aanleg fietspaden	Herinrichting N26 met Mechelsesteenweg onteigeningen	EM-C.4	Secundair	N26	Herent	100		4			Problemen bij dienst vastgoedtransacties	Ja
Vlaams-Brabant	1253-11	Ontsnipperingsprojecten - later nominatief te bepalen.	Life+ Boombrug op bestaande portiek	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		110		4			Project moet nog verder uitgewerkt worden	Nee
Vlaams-Brabant	1253-12	Ontsnipperingsprojecten - later nominatief te bepalen.	Life+ Boombrug op eigen portieken	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		220		4			Project moet nog verder uitgewerkt worden	Nee
Vlaams-Brabant	1253-13	Ontsnipperingsprojecten - later nominatief te bepalen.	Life+ Faunapassage Hertenlaan	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		383		4			Project moet nog verder uitgewerkt worden.	Nee



Vlaams-Brabant	1254-1	Leveren en plaatsen van veiligheidsinrichtingen.	fase 1	Ob	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		200	1	244.000,00	Stockbestek; Inschrijving ligt gewoon iets hoger dan opgegeven bedrag. Is al een aantal jaren zo.		
Vlaams-Brabant	1772-1	Project 'Leuven-Noord': herinrichting complex 20 (De Vunt) en herinrichting omgeving Vaartkom	projectmanager	Id	Hoofdweg	A2	Leuven	50	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	2122-2	FAST-project	fase 2 (zone Anderlecht West)	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		35	1	18.761,00	Omwille van de grote onzekerheid omtrent de inschrijvingsprijzen voor al deze zones werg gemakshalve bij elke zone een zelfde bedrag vermeld.Dit totale bedrag was gebaseerd op inschrijvingsprijzen van een 5- tal jaren geleden. Sommige inschrijvingsprijzen zijn gelukkig goekoper uitgevallen.		
Vlaams-Brabant	2122-3	FAST-project	Zone Anderlecht oost	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		35	1	22.609,00	Omwille van de grote onzekerheid omtrent de inschrijvingsprijzen voor al deze zones werg gemakshalve bij elke zone een zelfde bedrag vermeld.Dit totale bedrag was gebaseerd op inschrijvingsprijzen van een 5- tal jaren geleden. Sommige inschrijvingsprijzen zijn gelukkig goekoper uitgevallen.		
Vlaams-Brabant	2122-4	FAST-project	Zone Reyers West	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		35	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	2122-5	FAST-project	Zone Reyers oost	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		35	1	30.601,00			
Vlaams-Brabant	2122-6	FAST-project	Zone verkeerspost Oudergem	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		35	1	21.993,57	Omwille van de grote onzekerheid omtrent de inschrijvingsprijzen voor al deze zones werg gemakshalve bij elke zone een zelfde bedrag vermeld.Dit totale bedrag was gebaseerd op inschrijvingsprijzen van een 5- tal jaren geleden. Sommige inschrijvingsprijzen zijn gelukkig goekoper uitgevallen.		
Vlaams-Brabant	2122-7	FAST-project	Zone verkeerspost Bertem	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		35	1	32.507,00			
Vlaams-Brabant	2529-1	Structureel onderhoud op de autosnelwegen rond Brussel	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	212 - Asse-vilvoorde		1250	1	1.250.000,00			
Vlaams-Brabant	2542-1	Opdracht voor bodemsaneringsdeskundige	perceel 1	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		40	4				Ja
Vlaams-Brabant	2542-2	Opdracht voor bodemsaneringsdeskundige	perceel 2	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		40	4				Ja
Vlaams-Brabant	2543-1	Het terbeschikking stellen van een coördinator-ontwerp en een coördinator-verwezenlijking	perceel 1	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		40	1	317.603,22	10 inschrijvers. Allen veel hoger dan geraamd. Nochtans 100% identiek hetzelfde gevraagd als de vorige jaren.		
Vlaams-Brabant	2543-2	Het terbeschikking stellen van een coördinator-ontwerp en een coördinator-verwezenlijking	perceel 2	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		40	1	317.603,22	Inschrijvingsbedrag veel hoger dan voorzien		Nee
Vlaams-Brabant	2738-1	Structureel onderhoud voegvullingen op gewest- en autosnelwegen	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		250	1	258.532,00			

Vlaams-Brabant	2831-1	Houtige vegetatie	fase 1	A	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		750	1	658.070,60			
Vlaams-Brabant	3420-1	Extra kosten voor onteigeningen en verrekeningen.	fase 1	NG	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		6802	1	127.953,60	Een groot deel van het bedrag wordt verklaard door het lage aantal onteigeningen die gerealiseerd werden door dienst vastgoedtransacties.		
Vlaams-Brabant	3909-1	Leveren en aanbrengen van duurzame markeringen	fase 1	S	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		1200	1	1.317.066,85			
Vlaams-Brabant	3909-1	Leveren en aanbrengen van duurzame markeringen	fase 1	S	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		1200 X	4				Ja
Vlaams-Brabant	4106-2	Studieopdracht 'bereikbaarheid station Haacht', inbegrepen BOB vanaf rotonde Zoellaan	Studie	F	Secundair	N21	Haacht	100	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	4195-1	Structureel onderhoud van wachtbekkens, grachten en bermen	fase 1	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		800	1	794.812,14			
Vlaams-Brabant	4221-3	Omvorming N203 tot autosnelweg - fase studies	Knelpuntenstudie	Id				100	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	4711-1	Structureel onderhoud in kader van module 13	onteigening	Or	Secundair	N227	Steenokkerzeel	350	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	5043-2	Doortocht Sint-Pieters-Leeuw	onteigeningen	D	Secundair	N6	Sint-pieters-leeuw	250	4			Problemen bij dienst vastgoedtransacties	Ja
Vlaams-Brabant	5483-1	Structureel onderhoud van fietspaden	fase 1	Of	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		400	1	278.588,42	Verlengbaar contract. Inschrijvingsprijs was lager dan de raming. Eigenlijk moest dus geen 400k€ op het programma staan, maar 279k€		
Vlaams-Brabant	5486-2	Vernieuwen bruggen O7 en O8	Kosten Infrabel	Ok	Primair 1	A12	Londerzeel	150	1	149.557,20			
Vlaams-Brabant	5487-3	Herinrichting Woluwelaan tussen de Kerklaan en de N21 Haachtsesteenweg incl. het complex R0/E19/R22	aanpassingen sporen	Ok	Primair 1	A12	Londerzeel	150	1	149.557,20			
Vlaams-Brabant	5487-3	Herinrichting Woluwelaan tussen de Kerklaan en de N21 Haachtsesteenweg incl. het complex R0/E19/R22	deelproject 2	Id	Secundair	R22	Machelen	24050	4			Project moet opnieuw aanbesteed worden	Ja
Vlaams-Brabant	5487-7	Herinrichting Woluwelaan tussen de Kerklaan en de N21 Haachtsesteenweg incl. het complex R0/E19/R22	projectcommunicatie - minder hinder	Id	Primair 2	R22	Machelen	100	1	37.659,94	Het is een jaar op voorhand moeilijk in te schatten welke en hoeveel communicatie nodig zal zijn voor een bepaald project. Omwille van het niet kunnen vastleggen van het tweede deel van de Woluwelaan was er ook minder communicatie nodig.		
Vlaams-Brabant	5487-9	Herinrichting Woluwelaan tussen de Kerklaan en de N21 Haachtsesteenweg incl. het complex R0/E19/R22	overkoepelende veiligheidscoördinatie	Id	Primair 2	R22	Machelen	60	4				Ja
Vlaams-Brabant	5487-11	Herinrichting Woluwelaan tussen de Kerklaan en de N21 Haachtsesteenweg incl. het complex R0/E19/R22	externe werfcontrole	Id	Primair 2	R22	Machelen	450	1	391.367,72			
Vlaams-Brabant	5889-1	Tijdelijke signalisatie voor inspecties, proeven, boringen	fase 1	Ok	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		210	1	210.503,70			
Vlaams-Brabant	5891-5	Aanleggen spitsstrook - milieueffectenbeoordeling	Studie	Zd	Hoofdweg	A2	Holsbeek	350	1	1.196.242,78	inschrijvingsprijs hoger dan ramingsbedrag		
Vlaams-Brabant	5918-1	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Aanpassen VRI	EM-A. 1.1	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		972	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	5918-1	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Aanpassen VRI	EM-A. 1.1	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		925 X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	5918-2	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	vernieuwen hoogspaningscabines	EM-A	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		300	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	5918-3	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Vernieuwen verlichting E19	EM-A. 2.1	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		420	1	420.128,06			
Vlaams-Brabant	5918-4	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Vernieuwing verlichting R0xE40	EM-A. 2.1	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		500	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	5918-5	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Ombouw oude sox-armaturen naar goedkopere sont-armaturen	EM-A. 2.2	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		1469	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja

Vlaams-Brabant	5918-5	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Ombouw oude sox-armaturen naar goedkopere sont-armaturen	EM-A. 2.2	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		1000	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	5918-6	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Overname van kruispunten op ex-provinciewegen	Iv	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		350		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	5918-7	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Ombouw kruispunten met gloeilampen naar LED's	EM-A. 1.2	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		2484		1	555.887,88	Nog geen nieuw contract beschikbaar om bijkomende vastleggingen te doen		
Vlaams-Brabant	5918-7	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Ombouw kruispunten met gloeilampen naar LED's	EM-A. 1.2	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		950	X	4				Ja
Vlaams-Brabant	5918-8	Raamcontracten investeringen cel EM - Vlaams-Brabant	Instandhouding module 4 rioleringsstudie	EM-A. 2.1	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		12		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	6027-2	Structureel onderhoud van de rijweg, wegvak Langestraat - Vaal	Structureel onderhoud van de rijweg, wegvak Langestraat - Vaal	Wv	Secundair	N9	Asse	150		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	6029-1	Studie niet-projectgebonden flankerende maatregelen op de N211 en R22 in kader van Masterplan Reconvertie Vilvoorde-Machelen en VSGB	fase 1	Id	Secundair	R22	Machelen	50	X	4			Scope en randvoorwaarden van de opdracht is nog altijd niet gekend.	Nee
Vlaams-Brabant	6070-1	Ontsluiting Gasthuisberg - herinrichting complex 16	Herinrichting op- en afrittencomplex nr 16	Id	Hoofdweg	A2	Leuven	1100		1	2.021.264,16	Nog geen nieuw contract beschikbaar om bijkomende vastleggingen te doen		
Vlaams-Brabant	6369-1	Aandeel EM in infrastructuurprojecten Vlaams-Brabant	fase 1	EM-A. 1.1	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		250		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	6372-1	Vervangen oplegtoestellen brug L36 (in opdracht Infrabel)	fase 1	Ok	Hoofdweg	R0	Zaventem	500		1	373.734,70	Wij zijn enkel medefinancier. Raming opgemaakt door INFRABEL		
Vlaams-Brabant	6375-1	Fietsbrug over de R0 (hoofdroute Leuven - Brussel)	uitvoering werken	F	Hoofdweg	R0	Zaventem	5700		4			Er moet nog een VTG opgemaakt worden en de gunning moet door de Vlaamse regering goedgekeurd worden	Nee
Vlaams-Brabant	6375-2	Fietsbrug over de R0 (hoofdroute Leuven - Brussel)	opmaak gunningsbestek	F	Hoofdweg	R0	Zaventem	50		1	67.170,73	Geen courante opdracht. Raming moeilijk op te maken		
Vlaams-Brabant	6491-1	Winterasfalt	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		350		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	6735-1	Landmeters-experten	fase 1	B	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		50		1	39.518,60	Er werden meerdere bestekken aanbesteed. Er moeten nog vastleggingen gebeuren in 2016		
Vlaams-Brabant	40052-1	Herseltsesteenweg: herinrichting wegvak en gevaarlijk kruispunt	Werken	Iv	Secundair	N19	Aarschot	550	X	4				Ja
Vlaams-Brabant	40489-1	Afbraak gekraakte woningen langsheen de A12	afbraak woningen	Zv	Primair 1	A12	Londerzeel	148		1	148.686,22			
Vlaams-Brabant	40720-1	Structureel onderhoud op de autosnelwegen A2 en A3	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	214 - Aarschot		1050		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	40721-1	Herstellen Punch Out	fase 1	Or	Gebiedsgebonden	AWV Vlaams-Brabant		400		1	760.303,50	Raamcontract. Inschrijvingsprijzen veel hoger dan geraamd.		
Vlaams-Brabant	40729-1	Optimalisatie R0	R0 raamcontract studieondersteuning	Wv	Hoofdweg	R0	Zaventem	1800		1	3.602.581,40	Een veel hoger budget dan initieel voorzien werd in 2016 vastgelegd omwille van het wegvallen van de Woluwelaan.		
Vlaams-Brabant	40729-1	Optimalisatie R0	R0 raamcontract studieondersteuning	Wv	Hoofdweg	R0	Zaventem	4550	X	4			Reserve project	Nee

Vlaams-Brabant	40729-3	Optimalisatie R0	MER studie	Wv	Hoofdweg	R0	Zaventem	300		1	672.844,70	Alle MER-studies die aanbesteed werden blijken veel duurder uitgevallen te zijn dan geraamd. Vermoedelijk omwille van steeds strengere regelgeving bij deze MER studies.		
Vlaams-Brabant	40729-4	Optimalisatie R0	Ondersteuning communicatie	Wv	Hoofdweg	R0	Zaventem	375		1	102.245,00	Er viel in 2016 nog niet veel te communiceren over de R0; Vandaar dat het bedrag lager is uitgevallen dan gedacht.		
Vlaams-Brabant	40732-1	Ingrepen tbv de verkeersveiligheid op de N10 Aarschot	Aanbrengen bestrijking en slemlaag	Iv	Secundair	N10	Aarschot	200	X	4		Werken zijn iets hoger uitgevallen dan voorzien	Reserve project	Ja
Vlaams-Brabant	40734-1	Meerdaalboslaan - aanpassingen ikv ontsluiting onthaalzone	aanpassen onthaalzone bij bos	Zv	Secundair	N25	Oud-Heverlee	250		1	489.508,72			
Vlaams-Brabant	40735-1	Plaatsen van nieuwe toplaag op de N223	wegdek overlagen met SMA	Or	Secundair	N223	Lubbeek	150	X	4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	40739-1	Plaatsen brandwerende wand in Bond tunnel	Plaatsen brandwerende wand	EM-A. 5.2	Secundair	R23	Leuven	90		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	40742-1	Herinrichting Ninoofsesteenweg	voortontwerpstudie	F	Secundair	N8	Dilbeek	300		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	40792-1	Onderhoud en kleine herstellingen aan de TERN-tunnels	Uitvoering	EM-A. 5.2	Gebiedsgebonden			1000		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
Vlaams-Brabant	40793-1	Fietspaden en schoolomgeving Sint-Victor	Studie	F	Secundair	N235	Beersel	75		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	574-1	Aanbrengen functionele beplantingen op allerlei wegvakken - later nominatief te bepalen + compensatie beplantingen	Uitvoering	A	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		175		1	149.817,75			
West-Vlaanderen	577-1	Aanpassing en vernieuwing signalisatie. Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid.	uitvoering	S	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		500		4			Offertes in gunningonderzoek	Ja
West-Vlaanderen	578-1	Herstellingen aan de kunstwerken	werken	Iv	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		1200		1	1.226.625,47			
West-Vlaanderen	964-1	Herstellingen aan de kunstwerken	werken	Ok	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		750		1	697.634,38			
West-Vlaanderen	996-3	N35 Diksmuide - Verbinding tussen N35 en N369 ter ontlasting doortocht N35 Diksmuide.	Studie	Wn	Secundair	N35	Diksmuide	443		1	442.573,97			
West-Vlaanderen	996-4	N35 Diksmuide - Verbinding tussen N35 en N369 ter ontlasting doortocht N35 Diksmuide.	Archeologische prospectie	Wn	Secundair	N35	Diksmuide	291		1	453.236,50	De voorwaardelijke schijf diende mee gegund te worden		
West-Vlaanderen	1364-1	N305 Meulebeke - Structureel onderhoud en aanleg rotonde samen met de aanleg van fietspadproject Meulebeke - Dentergem	werken deel 1	Or	Secundair	N305	Meulebeke	600		1	489.030,68			
West-Vlaanderen	1369-2	N50 Zwevezele - Doortocht: De Hille	verlichting SO VIII	D	Secundair	N50	Wingene	210		1	210.000,00			
West-Vlaanderen	1610-1	N34 De Haan - Het herinrichten van het vak Wenduine (Manitobalaan) tot N317. Fase 1 + 2	werken deel 1	Or	Secundair	N34	De Haan	4000		4			Extern: lokaal pact studie te laat	Ja
West-Vlaanderen	1610-3	N34 De Haan - Het herinrichten van het vak Wenduine (Manitobalaan) tot N317. Fase 1 + 2	verlichting SO VIII - deel 1	EM-A. 2.2	Secundair	N34	De Haan	135		4			Extern: lokaal pact studie te laat	Ja
West-Vlaanderen	1610-4	N34 De Haan - Het herinrichten van het vak Wenduine (Manitobalaan) tot N317. Fase 1 + 2	verlichting SO VIII - deel 2	EM-A. 2.2	Secundair	N34	De Haan	125		4			Extern: lokaal pact studie te laat	Ja
West-Vlaanderen	1766-1	R8 Kortrijk - Aanleg wisselaar met de A19	onteigeningen	Iv	Secundair	R8	Kortrijk	100		4				Ja
West-Vlaanderen	2355-1	N34 Nieuwpoort - Structureel onderhoud tussen Nieuwpoort-Stad - Nieuwpoort-Bad. 3de fase (gecombineerd met dubbelrichtingsfietspaden module 13)	werken	Or	Secundair	N34	Nieuwpoort	1000	X	4			Reserve project, aanbesteding 17/01/2017	Ja
West-Vlaanderen	2355-2	N34 Nieuwpoort - Structureel onderhoud tussen Nieuwpoort-Stad - Nieuwpoort-Bad. 3de fase (gecombineerd met dubbelrichtingsfietspaden module 13)	verlichting	EM-A. 2.2	Secundair	N34	Nieuwpoort	75	X	4			Reserve project, aanbesteding 17/01/2017	Ja

West-Vlaanderen	3218-1	Extra kosten voor onteigeningen, herzieningen, verrekeningen, studiekosten, ...	uitvoering	NG	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		3069	1	338.076,63			
West-Vlaanderen	3726-2	N8 Veurne - herinrichting wegvak	Onteigeningen	Wv	Secundair	N8	Veurne	2000	4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja	
West-Vlaanderen	3726-4	N8 Veurne - herinrichting wegvak	studie	Wv	Secundair	N8	Veurne	240	1	243.532,94			
West-Vlaanderen	4143-1	N35 Veurne - Pannestraat - Aanleg rotonde in combinatie met fietspad Veurne De Panne	werken	lv	Secundair	N35	Veurne	250 X	4		Reserve project, timing door Veurne	Ja	
West-Vlaanderen	4148-1	N357 Ingelmunster - N357 tot omleiding Ingelmunster gecombineerd met structureel onderhoud	werken	F	Secundair	N357	Ingelmunster	1812 X	4		Reserve project, ontwerp in opmaak dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja	
West-Vlaanderen	4792-1	N357 Izegem. Doortocht 3de fase. Tussenkomst AWW voor realisatie landinrichtingsprojecten	werken	D	Secundair	N357	Izegem	1650	4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja	
West-Vlaanderen	4964-4	R35 Waregem - Doortocht gecombineerd met schoolomgeving	Veldgebied Brugge (A11) Cathemgoed	B	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		300	4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja	
West-Vlaanderen	4998-1	R35 Waregem - Doortocht gecombineerd met schoolomgeving	werken	D	Secundair	R35	Waregem	2698	1	2.698.044,85			
West-Vlaanderen	4998-3	R35 Waregem - Doortocht gecombineerd met schoolomgeving	verlichting SO VIII	D	Secundair	R35	Waregem	85	1	163.350,00	Definitieve raming van de verlichting was pas laat geweten		
West-Vlaanderen	5002-1	N36 Roeselare - Complex Kruispunt Kwadestraat (Ziekenhuis)	onteigeningen	ld	Primair 2	N36	Roeselare	400	4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja	
West-Vlaanderen	5002-2	N36 Roeselare - Complex Kruispunt Kwadestraat (Ziekenhuis)	werken deel 1	ld	Primair 2	N36	Roeselare	600	1	76.385,18	Het gaat om voorbereidende werkzaamheden. Deze konden minder afgescheiden (vooraf uitgevoerd worden) dan gedacht		
West-Vlaanderen	5010-1	N386 De Panne - Duinhoekstraat. Structureel onderhoud in combinatie met module 13	werken	Or	Secundair	N386	De panne	80	4		Extern: studie door de stad	Nee	
West-Vlaanderen	5011-1	N382 Wielsbeke - Bedrijvenzone Fabiolalaan	werken	B	Secundair	N382	Wielsbeke	763	1	680.766,03			
West-Vlaanderen	5016-2	N43 Waregem. Structureel onderhoud	Ontwerpstudie	Zv	Secundair	N43	Waregem	160	1	120.518,26	Deze studie wordt vergoed op basis v.h. ereloonpercentage op de uiteindelijke kostprijs der werken. De raming is dan ook moeilijk te maken.		
West-Vlaanderen	5395-3	N34 De Panne - Ring om Adinkerke	studie	NG	Primair 2	N34	De Panne	500 X	4			Nee	
West-Vlaanderen	5414-2	N318 Middelkerke - doortocht Lombardsijde samen met verleggen tramspoor	Studie	D	Secundair	N318	Middelkerke	91	1	91.009,21			
West-Vlaanderen	5428-2	N36 Deerlijk: Belgiek - Herinrichten Kruispunt	Onteigeningen	ld	Secundair	N36	Deerlijk	46	4		heeft geen specifieke vastlegging (maar geen onteigeningen uitgevoerd)	Nee	
West-Vlaanderen	5580-1	Project FAST - Takelen en afvoeren van voertuigen met een MTM < 3,5 ton - deel zuid	werken	Zv	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		35	4		dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja	
West-Vlaanderen	5581-1	Project FAST - Takelen en afvoeren van voertuigen met een MTM < 3,5 ton - deel noord	dienst	Zv	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		35	1	36.000,00			
West-Vlaanderen	5609-4	Structureel onderhoud om de gevolgen van de winterschade weg te werken	Fase 4 - jaar 2016	Or	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		500	1	481.701,30			
West-Vlaanderen	5850-1	N304 Poperinge - Doortocht Reningelst	werken	D	Secundair	N304	Poperinge	650 X	4		Reserve project gekoppeld met overdracht (negatief advies I.F. over de overdracht)	Ja	
West-Vlaanderen	5864-1	N365 Heuvelland - Doortocht Wijtschate	werken	D	Secundair	N365	Heuvelland	2147	4		In prijsonderzoek	Ja	
West-Vlaanderen	5864-2	N365 Heuvelland - Doortocht Wijtschate	verlichting SO VIII	D	Secundair	N365	Heuvelland	100	4		In prijsonderzoek	Ja	
West-Vlaanderen	5885-1	A17 - Wevelgem. Herstellen wegverzakking en riolering	werken	Or	Hoofdweg	A17	Wevelgem	3000 X	4		In prijsonderzoek	Nee	
West-Vlaanderen	6328-1	Plaats- en liggingsbeschrijven van de nutsleidingen d.m.v. proefsleuven	uitvoering	NG	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		85	1	87.260,84			

West-Vlaanderen	6352-1	N9 Brugge - Structureel onderhoud tussen Blankenbergse Steenweg en Tempelhof	werken	Or	Secundair	N9	Brugge	1000					De afwateringstudie werd, na het opdragen op het lokaal pact, op korte tijd volledig hernomen. De verhoging van de raming kon niet meer tijdig voorzien worden op het programma.		
West-Vlaanderen	6365-1	N342 Brugge - Spoorwegstraat, verbeteren veiligheid fietsoversteek	werken	Zv	Secundair	N342	Brugge	400	X				Reserve project, wordt uitgesteld		Nee
West-Vlaanderen	6365-2	N342 Brugge - Spoorwegstraat, verbeteren veiligheid fietsoversteek	O.V. SO VIII	Zv	Secundair	N342	Brugge	26	X				Reserve project, wordt uitgesteld		Nee
West-Vlaanderen	6418-1	N37 Tielt - Structureel onderhoud ring rond Tielt (geluid)	werken	Or	Primair 2	N37	Tielt	3300							
West-Vlaanderen	6420-1	N303 Zonnebeke (Beselare): rotonde aan het kruispunt Kortekeer	werken	Iv	Secundair	N303	Zonnebeke	1000							
West-Vlaanderen	6493-1	N362 Menen - Structureel onderhoud in combinatie met module 10	werken	Or	Secundair	N362	Menen	250	X				Extern: lokaal pact studie te laat		Nee
West-Vlaanderen	6506-4	Vellen van bomen met heraanplanten.	2015	A	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		150					In prijsonderzoek		Nee
West-Vlaanderen	6586-1	Winterasfalt	werken	Or	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		350							Ja
West-Vlaanderen	6786-1	Autosnelwegendistrict Jabbeke - structurele herstellingen, aanleg pechhavens, aanpassen complexen, aanpassen beveiligingscontract	werken	Or	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		290							
West-Vlaanderen	6791-1	A19 Menen - structureel onderhoud - wegwerken terugkerende Punch-out	werken	Or	Primair 2	A19	Menen	8118							
West-Vlaanderen	6801-1	N32 Lichtervelde - Structureel onderhoud	werken deel 1	Or	Secundair	N32	Lichtervelde	1000					De inschrijvingsprijzen kennen een stijgende lijn		
West-Vlaanderen	6806-1	N35 Veurne - Heraanleg kruispunt met de N390	werken	Iv	Secundair	N35	Veurne	277							
West-Vlaanderen	40040-1	Project FAST - Takelen en afvoeren van voertuigen met een MTM > 3,5 ton - deel zuid	werken	Zv	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		20					dossier wordt op het IP 2017 voorzien		Ja
West-Vlaanderen	40041-1	Project FAST - Takelen en afvoeren van voertuigen met een MTM > 3,5 ton - deel noord	werken	Zv	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		20					1.324,95		
West-Vlaanderen	40046-1	N31 Brugge - asweger	werken	B	Primair 1	N31	Brugge	500	X				Reserve project, wordt uitgesteld		Nee
West-Vlaanderen	40088-1	N319 Alveringem - aanleg van fietspad van N8 tot Alveringem	Onteigeningen	F	Secundair	N319	Alveringem	200					heeft geen specifieke vastlegging		Nee
West-Vlaanderen	40111-1	R36 Kortrijk - Herinrichting R36 Kortrijk in het kader van stationsomgevingscontract	Studie	B	Secundair	R36	Kortrijk	2310					Moet factuur per factuur vastgelegd worden i.p.v. globale vastlegging		Nee
West-Vlaanderen	40111-4	R36 Kortrijk - Herinrichting R36 Kortrijk in het kader van stationsomgevingscontract	bouwwerken KOS 13	B	Secundair	R36	Kortrijk	20					N.M.B.S. heeft deze niet goedgekeurd op Raad van Bestuur. De lijn moet nog op de Raad van Bestuur brengen		Ja
West-Vlaanderen	40111-5	R36 Kortrijk - Herinrichting R36 Kortrijk in het kader van stationsomgevingscontract	Bouwwerken KOS 17	B	Secundair	R36	Kortrijk	20					N.M.B.S. heeft deze niet goedgekeurd op Raad van Bestuur. De lijn moet nog op de Raad van Bestuur brengen		Ja
West-Vlaanderen	40112-1	A11 verbinding tussen N31 Brugge en N49 Westkapelle (Knokke-Heist)	Technische en administratieve ondersteuning A11	Wn	Gebiedsgebonden	311 - Brugge + autosnelwegen Noord		500					dossier wordt op het IP 2017 voorzien		Ja
West-Vlaanderen	40112-3	A11 verbinding tussen N31 Brugge en N49 Westkapelle (Knokke-Heist)	gevallen van vergoeding	Wn	Gebiedsgebonden	311 - Brugge + autosnelwegen Noord		500					De gevallen van vergoeding zijn eigenlijk ook een vorm van diversen. Er werd een voldoende buffer voorzien op het programma om deze te op te kunnen vangen.		

West-Vlaanderen	40405-1	N34 Middelkerke - structureel onderhoud N34 Middelkerke - Nieuwpoort	uitvoering	Or	Secundair	N34	Middelkerke	2100		4			Budgetten van de Lijn geschrapt, waardoor aanbesteding niet kon doorgaan	Ja
West-Vlaanderen	40409-1	Autosnelwegendistrict Kortrijk - structurele herstellingen, aanleg pechhavens, aanpassen complexen	werken	Or	Gebiedsgebonden	312 - Kortrijk		200		4			Er werd voorrang gegeven aan het afwerken van locatiespecifieke projecten	Nee
West-Vlaanderen	40410-2	N309 Brugge: herstel parkeerstrook en aandeel riolering	heraanbesteding werken	Or	Secundair	N309	Brugge	165		1	237.330,37	De inschrijvingsprijzen kennen een stijgende lijn		
West-Vlaanderen	40414-1	N311 Wervik - structureel onderhoud N333 Poperinge: structureel onderhoud	werken	Or	Secundair	N311	Wervik	200	X	4			rioleringstudie van het Lokaal Pact te laat opgedragen	Nee
West-Vlaanderen	40416-1	asfalt Bruggestraat + schoolomgeving Kortrijk - N43: herinrichting schoolomgeving Pottelberg	werken	Or	Secundair	N333	Poperinge	180	X	4			In prijsonderzoek	Ja
West-Vlaanderen	40429-1	Driekleurige seininstallaties (verkeerslichten)	Nieuwe driekleurinstallaties	EM-A. 1.1	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		450		4			Externe aanbesteding, in prijsonderzoek dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40490-1	Driekleurige seininstallaties (verkeerslichten)	Vervangen vetuste installaties	EM-A. 1.2	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		320		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40491-1	Verlichting hoofdwegen, primaire en secundaire wegen	Nieuwe installaties	EM-A. 2.1	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		700		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40491-2	Verlichting hoofdwegen, primaire en secundaire wegen	Vervangen van vetuste installaties	EM-A. 2.2	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		270		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40492-1	Afstandbewaking openbare verlichting	Afstandbewaking OV	NG	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		25		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40493-1	Vervanging en aanpassing van HS- en LS-materiaal	Vernieuwen HS-cabines en hoogspanningsmateriaal	EM-A.6	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		1000		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40497-1	N368 Oudenburg - collector Westkerksestraat en optimalisatie pompstation	werken	B	Secundair	N368	Oudenburg	166	X	1	176.677,15			
West-Vlaanderen	40512-1	Verhoging vastleggingen voor werken en studies van lopende moduleprojecten	vastleggingen lopende moduleprojecten	F	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		200		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40723-1	Geclusterd structureel onderhoud N49 Damme Ombouw tot autosnelweg	werken	Or	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		1000		1	1.429.869,10	De inschrijvingsprijzen kennen een stijgende lijn		
West-Vlaanderen	40725-1	Deelproject Waterpolder	onteigeningen	Wo	Hoofdweg	N49	Damme	1000		4			heeft geen specifieke vastlegging	Nee
West-Vlaanderen	40727-2	N49 Damme Ombouw tot autosnelweg Deelproject Vredestraat	onteigeningen	Wo	Hoofdweg	N49	Damme	300		4			heeft geen specifieke vastlegging (maar geen onteigeningen uitgevoerd)	Nee
West-Vlaanderen	40752-1	Ontsluiting luchthaven Oostende, herinrichting N33 - N318 - R31	studie	Zd	Secundair	N318	Oostende	200		4			Wachten op mobiliteitsplan Oostende	Ja
West-Vlaanderen	40756-1	N337 Beernem, structureel onderhoud met Aquafin Knesselarestraat	werken	Or	Secundair	N337	Beernem	200		4			Werken uitgesteld door Aquafin	Nee
West-Vlaanderen	40758-1	N32 Roeselare - schoolomgeving provincieweg	studie projectnota, onteigeningen, bestek	Zv	Secundair	N32	Roeselare	40		4			Extern	Ja
West-Vlaanderen	40759-1	N50 Meulebeke, schoolomgeving St-Antonius en 't Veld + herinrichting N50	studie	Zv	Secundair	N50	Meulebeke	30	X	4			Extern	Ja
West-Vlaanderen	40760-1	Aandeel EM in infrastructuurprojecten WWW	aandeel EM	EM-A. 1.1	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		385		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40763-1	Veiligheidscoördinatie ontwerp en/of verwezenlijking	Oostende-leper	NG	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		100		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40763-2	Veiligheidscoördinatie ontwerp en/of verwezenlijking	Kortrijk-Pittem-Brugge	NG	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		100		4			dossier wordt op het IP 2017 voorzien	Ja
West-Vlaanderen	40764-1	Opdrachten voor diensten voor bodemsaneringsdeskundigen in het kader van het bodemdecreet en het afvalstoffendecreet	leper-Oostende	NG	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		175		1	148.329,06			
West-Vlaanderen	40764-2	Opdrachten voor diensten voor bodemsaneringsdeskundigen in het kader van het bodemdecreet en het afvalstoffendecreet	Kortrijk-Brugge-Pittem	NG	Gebiedsgebonden	AWV West-Vlaanderen		175		1	148.329,06			
West-Vlaanderen	40769-1	A18 Westkerke, beveiligen parking Westkerke	werken	EM-B.2	Hoofdweg	A18	Oudenburg	600		1	217.298,39	Deze specifieke opdracht was moeilijk in te schatten		

West-Vlaanderen	40798-1	A14 aanpassen veiligheidsconstructies R8 Kortrijk aanpassen veiligheidsconstructies	werken	Vb	Hoofdweg	A14	Menen	175		4					Nee
West-Vlaanderen	40799-1	N313 Staden, plaatsen van aangepaste verlichting	werken	Vb	Primair 2	R8	Kortrijk	250		4					Nee
West-Vlaanderen	40800-1	N375 Ieper, structureel onderhoud	verlichting	EM-A. 2.1	Secundair	N313	Staden	82		1	82.500,00				
West-Vlaanderen	40801-1	N375 Ieper, structureel onderhoud Dikkebusweg	studie	Or	Secundair	N375	Ieper	50 X		4				Reserveproject	Ja
West-Vlaanderen	40802-1	A17 Wevelgem, structureel onderhoud N8 Ieper - Veurne, actualisering Plan-MER	werken	Or	Hoofdweg	A17	Wevelgem	1500 X		1	1.940.857,19	De inschrijvingsprijzen kennen een stijgende lijn			
West-Vlaanderen	40805-1	N33/N306 Ichtegem, Eernegem beveiligen kruispunt N33-N306	studie	Wv	Secundair	N8	Ieper	100		4				Draagvlak eerst te vormen	Nee
West-Vlaanderen	40811-1		werken	Iv	Secundair	N33	Ichtegem	200 X		1	221.817,81				